

# HP Designjet L65500 打印机系列 现场准备核对清单（第二版）



## 法律通告

© 2009 Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.

本文包含的信息如有变动，恕不另行通知。

有关 HP 产品和服务的保修和保证条款，在相关产品和服务附带的保修声明中都有明确的规定。不应将本文中的任何内容引伸为补充保证。HP 对本文中出现的技術错误、编辑错误或疏忽之处概不负责。

---

# 目录


1 说明

2 核对清单



# 1 说明

填写以下地址信息、联系信息和核对清单。如果无法填写或不需要填写某项核对清单内容，请在“备注”中附上简短说明。在填写完核对清单后，请在上面签名，并至少在设备运抵前两周内将其发送给经销商或 HP 销售代表。

 **注：** 某些核对清单项目标有“（必填）”，这种情况下，您必须选中“是”旁边的框才能继续进行安装。

本文档一经签名，就表明您确认已根据《现场准备指南》中提供的规格准备好现场，已填写了所有核对清单内容，并且可以随时在现场卸下和安装设备。

## 2 核对清单

地址信息	
公司名称	邮政编码
街道地址	电话
城市	传真
国家/地区	电子邮件

联系人	名称	电话	电子邮件
公司工程师或技术人员			
系统管理员			
要进行打印机使用和维护培训的操作员			

常规出入和卸货问题	是	否	备注
是否有方便出入的卸货区域，并且该区域有足够大的场地卸下和搬运设备？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否已检查安装区域路线符合所有要求（天花板、门口和走廊高度、宽度和间隙），并且运输路线上没有任何障碍物？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
在打算拆开包装箱的位置附近是否有电源插座（为拆开包装箱时使用的电动螺丝刀供电）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否雇用专业搬运人员在所需日期卸下和搬运设备？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
专业搬运人员是否了解本文档中提供的规格？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否租用一台或多台合适的叉车以进行安装？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否有可帮助放置包装箱的滑动装置？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否有可帮助放置包装箱的货盘千斤顶？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否在第二层或更高楼层安装打印机？如果是，是否租用合适的起重机以进行安装？是否有合适的起重机附件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否为操作员提供为期两个整工作日的安装培训？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

房间布局和地板	是	否	备注
设备周围是否有足够大的空间？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
所有房间的室内装修是否已完成？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

房间布局和地板	是	否	备注
地板的承重能力是否符合本指南中的规格？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
地板表面是否符合本指南中的规格？是否需要特殊加固，并且已完成加固？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

安全要求	是	否	备注
打印生产区域中是否有紧急出口，该出口是否方便出入并且没有任何障碍物？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否在打印生产和存储区域的规定位置中配备了两个灭火器？打印生产区域中的灭火器是否适用于电气火灾？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否划定一个显要位置，以张贴和显示相应的安全警告标志？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

电气安装	是	否	备注
是否正确安装了三相分支电路断路器（3 极，40 A）？	<input type="checkbox"/>		（必填）
是否正确安装了三相漏电路断路器（也叫 GFI）（3 极，30 mA 剩余动作电流，40 A 分断能力）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否正确安装了单相分支电路断路器（2 极，20 A）？	<input type="checkbox"/>		（必填）
是否正确安装了单相漏电路断路器（也叫 GFI）（2 极，30 mA 剩余动作电流，20 A 分断能力）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
漏电路断路器是否正常运行以防止产品机箱出现漏电故障（即使安装了绝缘设备）？	<input type="checkbox"/>		（必填）
是否正确安装了接地导线？	<input type="checkbox"/>		（必填）
是否在安装之前预约了电工？	<input type="checkbox"/>		（必填）
电工是否了解本文档中重点说明的所有要求和规格？	<input type="checkbox"/>		（必填）
是否正确安装了配电装置 (PDU)？	<input type="checkbox"/>		（必填）
三相线路电压是否在指定的电压范围之内：200 - 220 V~ ( $\pm 10\%$ ) 或 380 - 415 V~ ( $- 10\%$ , $+6\%$ )？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	指定额定的电源电压：
单相线路电压是否在规定的电压范围之内：115 - 127 V~ ( $\pm 10\%$ ) 或 200 - 240 V~ ( $- 10\%$ , $+6\%$ )？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	指定额定的电源电压：

电气配置	是	否	备注
是否需要不间断电源 (UPS)？如果需要，是否正确安装了不间断电源？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
电源与打印机之间的距离是否超过 5 米？如果超过，电工是否知道需要延长电源线？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
如果当地法规规定必须使用电源插头将打印机连接到电源上，电工是否准备好安装所需的插头？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

网络和计算机要求	是	否	备注
是否准备好安装所需的 RIP 计算机和软件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

网络和计算机要求	是	否	备注
是否提供了网络连接?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否有与 RIP 兼容的颜色传感器?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否有足够长的 LAN 电缆以将打印机连接到网络上?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

环境要求	是	否	备注
打印生产区域是否符合温度和湿度要求, 以及是否有良好的通风或空调条件?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
存储区域是否符合温度和湿度要求?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
打印生产区域是否没有泥土和灰尘?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
打印生产区域是否有充足的光照条件?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
您是否达到或超过《现场准备指南》中指定的所有要求?	<input type="checkbox"/>		(必填)

现场准备完成日期

现场准备指南版本号或版权日期

客户签名