

Druckerserie HP Designjet L65500

Checkliste zur Vorbereitung des Aufstellungsorts (zweite Auflage)



Rechtliche Hinweise

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Die vorliegenden Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Für HP Produkte und Dienstleistungen gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder für Auslassungen in diesem Dokument.


Inhaltsverzeichnis

1 Anweisungen

2 Checkliste

1 Anweisungen

Füllen Sie die Adressinformationen, die Kontaktinformationen und die Checkliste aus. Wenn ein Eintrag in der Checkliste nicht angekreuzt werden kann oder nicht erforderlich ist, geben Sie eine kurze Erläuterung in die Spalte „Anmerkungen“ ein. Unterschreiben Sie die Checkliste nach dem Ausfüllen, und senden Sie sie mindestens zwei Wochen vor dem Liefertermin an den Händler oder HP Vertriebsmitarbeiter.

 **HINWEIS:** Manche Einträge in der Checkliste sind mit „(Erforderlich)“ gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass Sie die Installation erst fortsetzen können, wenn Sie das Feld „Ja“ angekreuzt haben.

Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass der Standort entsprechend den Angaben im *Handbuch zur Vorbereitung des Aufstellungsorts* vorbereitet und die gesamte Checkliste ausgefüllt wurde. Außerdem bestätigen Sie, dass alle Vorbereitungen für die Anlieferung und Installation abgeschlossen sind.

2 Checkliste

Adressinformationen

Firma	Postleitzahl
Anschrift	Telefon
Ort	Fax
Land	E-Mail

Kontaktpersonen

Name

Telefon

E-Mail

Ingenieur oder Techniker

Systemadministrator

Für Bedienungs- und Wartungsschulungen
vorgesehene Mitarbeiter

Anliefern und Ausladen	Ja	Nein	Anmerkungen
Gibt es einen leicht zugänglichen Lieferbereich mit genügend Platz zum Ausladen und Transportieren des Druckers?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfüllt der Transportweg zum Installationsbereich alle Voraussetzungen (Höhe, Breite und Abstand von Decken, Türen und Gängen) und ist er frei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Befindet sich in der Nähe des Ortes, an dem die Transportkiste geöffnet werden soll, eine Steckdose für den benötigten Elektroschrauber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden Fachspediteure zum Ausladen und Transportieren des Druckers am erforderlichen Datum beauftragt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind den Fachspediteuren die Angaben in diesem Handbuch bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stehen ein oder mehrere geeignete Gabelstapler für die Installation zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Gleitstücke für die Transportkiste vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist ein Hubwagen für die Transportkiste verfügbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird der Drucker auf einer zweiten Ebene oder höher installiert? Falls ja, ist ein geeigneter Kran vorhanden? Sind die entsprechenden Kranbefestigungen verfügbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Steht das Bedienpersonal für die Installationsschulung mit einer Dauer von zwei Arbeitstagen zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Raum und Boden	Ja	Nei n	Anmerkungen
Gibt es genügenden freien Raum um den Drucker?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden alle Arbeiten (einschließlich Anstricharbeiten) im Raum ausgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Weist der Boden die in diesem Handbuch beschriebene Tragfähigkeit auf?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Entspricht die Bodenbeschaffenheit den Angaben in diesem Handbuch? Falls Verstärkungen erforderlich sind, wurden die Arbeiten bereits durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sicherheitsanforderungen	Ja	Nei n	Anmerkungen
Gibt es einen frei zugänglichen Notausgang im Druckproduktionsbereich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden die zwei Feuerlöscher an den vorgeschriebenen Positionen im Druckproduktions- und im Lagerbereich angebracht? Ist der Feuerlöscher im Druckproduktionsbereich für Brände in elektrischen Anlagen geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden strategische Plätze zum Anbringen der entsprechenden Sicherheitshinweise zugewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elektroinstallation	Ja	Nei n	Anmerkungen
Wurde der Dreiphasen-Abzweigkreisschutzschalter (3 Pole, 40 A) ordnungsgemäß installiert?	<input type="checkbox"/>		(Erforderlich)
Wurde der Dreiphasen-Reststromschutzschalter (3 Pole, 30 mA Reststrom, 40 A Kapazität) ordnungsgemäß installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurde der Einphasen-Abzweigkreisschutzschalter (2 Pole, 20 A) ordnungsgemäß installiert?	<input type="checkbox"/>		(Erforderlich)
Wurde der Einphasen-Reststromschutzschalter (2 Pole, 30 mA Reststrom, 20 A Kapazität) ordnungsgemäß installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden die Reststromschutzschalter durch Leckstrom am Gerätegehäuse ausgelöst (auch wenn ein Isoliergerät installiert ist)?	<input type="checkbox"/>		(Erforderlich)
Ist der Schutzleiter ordnungsgemäß installiert?	<input type="checkbox"/>		(Erforderlich)
Ist am Tag der Installation ein Elektroinstallateur verfügbar?	<input type="checkbox"/>		(Erforderlich)
Sind dem Elektroinstallateur alle in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen und Spezifikationen bekannt?	<input type="checkbox"/>		(Erforderlich)
Wurde der Stromverteiler richtig installiert?	<input type="checkbox"/>		(Erforderlich)
Liegt am Dreiphasen-Wechselstromanschluss eine Spannung im angegebenen Bereich an: 200 bis 220 VAC ($\pm 10\%$) oder 380 bis 415 VAC (-10 %, +6 %)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Netzspannung eintragen:
Liegt am Einphasen-Wechselstromanschluss eine Spannung im angegebenen Bereich an: 115 bis 127 VAC ($\pm 10\%$) oder 200 bis 240 VAC (-10 %, +6 %)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Netzspannung eintragen:

Elektrische Konfiguration	Ja	Nein	Anmerkungen
Wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) benötigt? Falls ja, wurde sie richtig installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der Stromversorgungsanschluss mehr als fünf Meter vom Drucker entfernt? Falls ja, ist dem Elektroinstallateur bekannt, dass die Netzkabel verlängert werden müssen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hat der Elektroinstallateur alle für den Anschluss des Druckers an das Stromnetz erforderlichen Stecker zur Hand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Netzwerk- und Computeranforderungen	Ja	Nein	Anmerkungen
Sind der RIP-Computer und die -Software installationsbereit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden Netzwerkverbindungen bereitgestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist ein Farbsensor vorhanden, der mit dem RIP kompatibel ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist ein LAN-Kabel ausreichender Länge zum Anschließen des Druckers an das Netzwerk vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Umgebungsanforderungen	Ja	Nein	Anmerkungen
Erfüllt der Druckproduktionsbereich die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanforderungen, und steht eine ausreichende Belüftung oder eine Klimaanlage zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfüllt der Lagerbereich die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanforderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der Druckproduktionsbereich frei von Schmutz und Staub?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der Druckproduktionsbereich hell genug?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden alle im <i>Handbuch zur Vorbereitung des Aufstellungsorts</i> beschriebenen Anforderungen erfüllt oder überschritten?	<input type="checkbox"/>		(Erforderlich)

Vorbereitung des Aufstellungsorts abgeschlossen am

Auflage oder Copyright-Datum des *Handbuchs zur Vorbereitung des Aufstellungsorts*

Unterschrift des Kunden