

# Imprimante HP Designjet série L65500

## Liste de contrôle de préparation du site (seconde version)



## **Informations légales**

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties s'appliquant aux services et produits HP sont expressément indiquées dans la documentation accompagnant ces produits et services. Aucun élément du présent document ne doit être considéré comme constituant une extension de garantie ou une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

---

# Sommaire


**1 Instructions**

**2 Liste de contrôle**



# 1 Instructions

Complétez les informations suivantes concernant l'adresse, le contact et la liste de contrôle. Si une étape de la liste de contrôle ne peut pas être effectuée ou est inutile, ajoutez une brève description dans le champ « Commentaires ». Une fois la liste de contrôle complétée, signez-la et envoyez-la à votre revendeur ou à votre conseiller commercial HP deux semaines au moins avant la date de livraison.

 **REMARQUE :** Certaines étapes de la liste de contrôle sont obligatoires et affichent la mention (Requise). L'installation ne peut pas continuer tant que vous n'avez pas coché la case Oui.

En signant ce document, vous confirmez que le site a été préparé conformément aux spécifications fournies dans le *guide de préparation du site*, que toutes les étapes de la liste de contrôle ont été effectuées et que le site est prêt pour la livraison et l'installation.

## 2 Liste de contrôle

### Adresse

Nom de l'entreprise Code postal

Rue Téléphone

Ville Fax

Pays E-mail

Personnes à contacter	Nom	Téléphone	E-mail
-----------------------	-----	-----------	--------

Ingénieur ou technicien de l'entreprise

Administrateur système

Opérateurs devant suivre une formation sur l'utilisation et la maintenance de l'imprimante

Accès général et déchargement de l'équipement	Oui	Non	Commentaires
Disposez-vous d'une zone de déchargement facile d'accès, avec suffisamment d'espace pour décharger et manipuler l'équipement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La voie d'accès au site d'installation a-t-elle été vérifiée et est-elle conforme à toutes les exigences (hauteur, largeur et hauteur de plafond, portes et couloirs) et l'itinéraire d'acheminement est-il dégagé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Une prise d'alimentation est-elle disponible à proximité du site où la caisse sera démontée (afin de brancher le tournevis électrique utilisé pour le démontage) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Une entreprise spécialisée dans le déménagement a-t-elle été contactée pour décharger et déplacer l'équipement à la date requise ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'entreprise de déménagement connaît-elle les spécifications mentionnées dans ce document ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disposez-vous d'un ou plusieurs chariots élévateurs pour l'installation de l'équipement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disposez-vous de patins pour faciliter la mise en place de la caisse ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disposez-vous d'un transpalette pour faciliter la mise en place de la caisse ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Envisagez-vous d'installer l'imprimante au deuxième étage ou à un étage supérieur ? Dans ce cas, disposez-vous d'une grue pour l'installation ? Disposez-vous des équipements de grue appropriés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'opérateur assistera-t-il à la formation sur l'installation qui durera deux jours complets ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Disposition de la pièce et caractéristiques du plancher	Oui	Non	Commentaires
L'espace libre autour de l'équipement est-il suffisant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les étapes de construction et de peinture de la pièce sont-elles terminées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La capacité porteuse du plancher est-elle conforme aux spécifications de ce guide ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La superficie du plancher est-elle conforme aux spécifications de ce guide ? Les renforcements spéciaux nécessaires ont-ils été effectués ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Consignes de sécurité	Oui	Non	Commentaires
La zone de production des impressions dispose-t-elle d'une sortie de secours facile d'accès et dégagée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avez-vous installé deux extincteurs aux endroits indiqués dans les zones de production et de stockage des impressions ? L'extincteur installé dans la zone de production des impressions est-il adapté à la lutte contre les incendies d'origine électrique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avez-vous défini des emplacements stratégiques pour l'installation et l'affichage des panneaux de sécurité appropriés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Installation électrique	Oui	Non	Commentaires
Le disjoncteur divisionnaire triphasé (3 pôles, 40 A) a-t-il été correctement installé ?	<input type="checkbox"/>		(Requise)
Le disjoncteur de courant résiduel triphasé, également appelé disjoncteur GFI, (3 pôles, 30 mA résiduel, 40 A) a-t-il été correctement installé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le disjoncteur divisionnaire monophasé (2 pôles, 20 A) a-t-il été correctement installé ?	<input type="checkbox"/>		(Requise)
Le disjoncteur de courant résiduel monophasé, également appelé disjoncteur GFI, (2 pôles, 30 mA résiduel, 20 A) a-t-il été correctement installé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les disjoncteurs de courant résiduel se déclencheront-ils en cas de fuite de courant au niveau du châssis du produit (même si un dispositif d'isolation a été installé) ?	<input type="checkbox"/>		(Requise)
Le conducteur de terre a-t-il été correctement installé ?	<input type="checkbox"/>		(Requise)
Avez-vous contacté un électricien pour le jour de l'installation ?	<input type="checkbox"/>		(Requise)
L'électricien connaît-il toutes les exigences et spécifications mentionnées dans ce document ?	<input type="checkbox"/>		(Requise)
L'unité de distribution de l'alimentation (PDU) a-t-elle été correctement installée ?	<input type="checkbox"/>		(Requise)
La tension de la ligne triphasée est-elle située dans la plage de tension spécifiée : 200–220 V~ ( $\pm 10\%$ ) ou 380–415 V~ ( $-10\%$ , $+6\%$ ) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indiquez la tension nominale :
La tension de la ligne monophasée est-elle située dans la plage de tension spécifiée : 115–127 V~ ( $\pm 10\%$ ) ou 200–240 V~ ( $-10\%$ , $+6\%$ ) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indiquez la tension nominale :

Configuration électrique	Oui	Non	Commentaires
Avez-vous besoin d'un onduleur ? Si oui, est-il correctement installé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Configuration électrique	Oui	Non	Commentaires
La prise d'alimentation est-elle située à plus de cinq mètres de l'imprimante ? Si oui, l'électricien sait-il qu'il devra prolonger les câbles d'alimentation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si la réglementation locale impose l'utilisation de connecteurs électriques pour brancher l'imprimante à la prise d'alimentation, l'électricien dispose-t-il de ces connecteurs pour effectuer l'installation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Réseau et configuration informatique	Oui	Non	Commentaires
L'ordinateur et les logiciels RIP sont-ils prêts pour l'installation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les connexions réseau sont-elles disponibles ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disposez-vous d'un capteur de couleurs compatible avec votre système RIP ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disposez-vous d'un câble LAN suffisamment long pour connecter l'imprimante au réseau ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Exigences environnementales	Oui	Non	Commentaires
La zone de production des impressions est-elle conforme aux exigences de température et d'humidité ? Dispose-t-elle d'un système de ventilation ou d'air conditionné adéquat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La zone de stockage des impressions est-elle conforme aux exigences de température et d'humidité ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La zone de production des impressions est-elle parfaitement propre ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La zone de production des impressions est-elle suffisamment éclairée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avez-vous atteint voire dépassé toutes les exigences spécifiées dans le <i>guide de préparation du site</i> ?	<input type="checkbox"/>		(Requise)

---

Date de fin de la préparation du site

---

Numéro de version ou date de copyright du *guide de préparation du site*

---

Signature du client

---