

Stampante serie HP Designjet L65500

Elenco di controllo per la preparazione del sito (seconda edizione)



Note legali

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono espresse in modo esplicito nelle allegate dichiarazioni di garanzia. Nessuna delle informazioni contenute deve essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.


Sommario

1 Istruzioni

2 Elenco di controllo

1 Istruzioni

Completare le informazioni sull'indirizzo, le informazioni sul contatto e l'elenco di controllo seguenti. Se non è possibile completare una voce dell'elenco di controllo o una voce non è necessaria, aggiungere una breve spiegazione nella sezione "Commenti". Dopo avere completato l'elenco di controllo, firmarlo e inviarlo al proprio rivenditore o al rappresentante HP almeno due settimane prima della data di consegna.

 **NOTA:** Alcune voci dell'elenco di controllo sono contrassegnate da "(Obbligatorio)". Ciò significa che non è possibile procedere con l'installazione finché non si seleziona la casella "Sì".

Firmando il presente documento, si garantisce che il sito è stato preparato in base alle specifiche indicate nella *Guida per la preparazione del sito*, che tutte le voci dell'elenco di controllo sono state completate e che il sito è stato preparato ed è pronto per la consegna e l'installazione.

2 Elenco di controllo

Informazioni sull'indirizzo

| | |
|--------------|-------------------|
| Nome società | Codice postale |
| Indirizzo | Telefono |
| Città | Fax |
| Paese | Posta elettronica |

Contatti

| | Nome | Telefono | Posta elettronica |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|
| Tecnico della società | | | |
| Amministratore di sistema | | | |
| Operatori da formare sull'utilizzo e la manutenzione della stampante | | | |

Accesso generale & scaricamento delle apparecchiature

Sì

No

Commenti

È disponibile un'area di scarico facilmente accessibile con sufficiente spazio per scaricare e spostare le apparecchiature?

Il percorso fino all'area di installazione è stato verificato per stabilire se risponde a tutti i requisiti (altezza, larghezza e ingombro rispetto al soffitto, vie di accesso e corridoi)? Il percorso fino all'area di destinazione è privo di ostacoli?

È disponibile una presa elettrica presso il luogo in cui si prevede di disassemblare la cassa (per il cacciavite elettrico da utilizzare)?

È stato predisposto il supporto da parte di un'impresa di traslochi specializzata per scaricare e spostare le apparecchiature nella data richiesta?

Il personale dell'impresa di traslochi è a conoscenza delle specifiche indicate in questo documento?

Sono disponibili uno o più carrelli elevatori a forca per l'installazione?

Sono disponibili supporti su rotelle per semplificare il posizionamento della cassa?

È disponibile un muletto per agevolare il posizionamento della cassa?

La stampante verrà installata in un livello superiore? In tal caso, è stato predisposto l'impiego di una gru per l'installazione? Sono disponibili i ganci necessari per la gru?

L'operatore sarà disponibile per la formazione relativa all'installazione, della durata di due giorni lavorativi completi?

| Organizzazione dello spazio e pavimentazione | Sì | No | Commenti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Vi è spazio sufficiente intorno alle apparecchiature? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| La costruzione e la tinteggiatura della stanza sono state completate? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| La capacità portante del pavimento risponde alle specifiche indicate in questa guida? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| La superficie del pavimento risponde alle specifiche indicate in questa guida? Se sono necessari rinforzi speciali, sono già stati completati? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Requisiti di sicurezza | Sì | No | Commenti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| È presente un'uscita di emergenza nell'area di produzione di stampe, facilmente accessibile e priva di ingombri? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| I due estintori sono stati installati nelle posizioni prescritte nelle aree di produzione di stampe e di immagazzinamento? L'estintore dell'area di produzione di stampe è idoneo per la gestione di incendi elettrici? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sono state assegnate posizioni strategiche per l'affissione e l'esposizione dei necessari cartelli di avvertenza ai fini della sicurezza? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Installazione elettrica | Sì | No | Commenti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| È stato installato correttamente l'interruttore di derivazione trifase (3 poli, 40 A)? | <input type="checkbox"/> | | (Obbligatorio) |
| È stato installato correttamente l'interruttore per corrente rimanente trifase, noto anche come GFI (3 poli, 30 mA residui, 40 A di capacità)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| È stato installato correttamente l'interruttore di derivazione monofase (2 poli, 20 A)? | <input type="checkbox"/> | | (Obbligatorio) |
| È stato installato correttamente l'interruttore per corrente rimanente monofase, noto anche come GFI (2 poli, 30 mA residui, 20 A di capacità)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Gli interruttori per corrente rimanente sono in grado di operare nel caso di una perdita di corrente nello chassis del prodotto (anche quando viene installato un dispositivo di isolamento)? | <input type="checkbox"/> | | (Obbligatorio) |
| È stato installato il conduttore di messa a terra? | <input type="checkbox"/> | | (Obbligatorio) |
| Sono stati prenotati i servizi di un elettricista per il giorno dell'installazione? | <input type="checkbox"/> | | (Obbligatorio) |
| L'elettricista è a conoscenza delle specifiche e dei requisiti indicati in questo documento? | <input type="checkbox"/> | | (Obbligatorio) |
| L'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU, Power Distribution Unit) è installata correttamente? | <input type="checkbox"/> | | (Obbligatorio) |
| La tensione per la linea trifase è compresa nell'intervallo di tensione specificato: 200–220 V~ ($\pm 10\%$) or 380–415 V~ (-10% , $+6\%$)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Specificare la tensione nominale della conduttura: |
| La tensione per la linea monofase è compresa nell'intervallo di tensione specificato: 115–127 V~ ($\pm 10\%$) or 200–240 V~ (-10% , $+6\%$)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Specificare la tensione nominale della conduttura: |

| Configurazione elettrica | Sì | No | Commenti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| È necessario un gruppo di continuità (UPS, Uninterrupted Power Supply)? In tal caso, è stato installato correttamente? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Configurazione elettrica | Sì | No | Commenti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| L'alimentatore si troverà a più di cinque metri dalla stampante? In tal caso, l'elettricista sa di dover estendere i cavi di alimentazione? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Se la normativa locale richiede l'utilizzo di prese elettriche per il collegamento della stampante a un alimentatore, l'elettricista dispone delle prese necessarie per l'installazione? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Requisiti di rete e del computer | Sì | No | Commenti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Il computer e il software RIP sono pronti per l'installazione? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sono state predisposte connessioni di rete? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| È disponibile un sensore di colore compatibile con il RIP? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| È disponibile un cavo LAN di lunghezza sufficiente per connettere la stampante alla rete? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Requisiti ambientali | Sì | No | Commenti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| I requisiti di temperatura e umidità sono stati soddisfatti nell'area di produzione di stampe ed è presente ventilazione o aria condizionata appropriata? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| I requisiti di temperatura e umidità sono stati soddisfatti nell'area di immagazzinamento? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| L'area di produzione di stampe è priva di polvere e sporcizia? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| L'area di produzione di stampe dispone di illuminazione sufficiente? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sono stati soddisfatti o superati i requisiti specificati nella <i>Guida per la preparazione del sito</i> ? | <input type="checkbox"/> | | (Obbligatorio) |

Data di completamento della preparazione del sito

Numero di edizione o data del copyright della *Guida per la preparazione del sito*

Firma del cliente