

HP Designjet L65500 printer series

รายการตรวจสอบการจัดเตรียมสถานที่ (ฉบับที่สอง)



คำชี้แจงทางกฎหมาย

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มี การแจ้งให้ทราบ

การรับประกันสำหรับสินค้าและบริการของ HP เป็นไปตามที่ระบุในคำชี้แจงของการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรที่นำมาพร้อมกับสินค้าและบริการนั้นๆ เท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้จะไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือการละเลยทางเทคนิคหรืองานบรรณาธิการในเอกสารนี้


สารบัญ

1 คำแนะนำ

2 รายการตรวจสอบ

1 คำแนะนำ

ป้อนรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ และรายการตรวจสอบต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่สามารถกรอกข้อมูลในรายการตรวจสอบให้ครบถ้วนได้หรือไม่มีความจำเป็น ให้เพิ่มคำอธิบายสั้นๆ ได้ “หมายเหตุ” เมื่อคุณกรอกข้อมูลในรายการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว โปรดลงลายมือชื่อ และส่งรายการตรวจสอบให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนฝ่ายขายของ Hp ภายในระยะเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันที่จัดส่ง

 **หมายเหตุ:** รายการตรวจสอบบางหัวข้อจะมีข้อความกำกับว่า '(ต้องระบุ)' ซึ่งหมายความว่า คุณจะไม่สามารถดำเนินการติดตั้งก่อนกว่าคุณจะทำเครื่องหมายในช่อง 'ใช่'

เมื่อคุณลงลายมือชื่อในเอกสารฉบับนี้ คุณได้ยืนยันว่ามีการเตรียมสถานที่ตามข้อมูลจำเพาะที่ระบุไว้ใน *คู่มือการจัดเตรียมสถานที่* แล้ว และได้มีการดำเนินการตามรายการตรวจสอบครบทุกข้อแล้ว และสถานที่ดังกล่าวได้รับการจัดเตรียมและพร้อมสำหรับการจัดส่งและติดตั้งแล้ว

2 รายการตรวจสอบ

ข้อมูลที่อยู่	
ชื่อบริษัท	รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่	โทรศัพท์
เมือง	โทรสาร
ประเทศ	อีเมล

บุคคลที่ติดต่อได้	ชื่อ	โทรศัพท์	อีเมล
วิศวกรหรือช่างของบริษัท			
ผู้ดูแลระบบ			
พนักงานที่จะได้รับการฝึกเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษา เครื่องพิมพ์			

การเข้าออกทั่วไปและการขนอุปกรณ์ออก	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
มีพื้นที่สำหรับขนถ่ายที่เข้าออกได้อย่างสะดวก และมีที่ว่างเพียงพอสำหรับการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
เส้นทางไปยังพื้นที่ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด (ความสูง น้าหนัก และการจัดเก็บสิ่งกีดขวางบริเวณเพดาน ทางเข้าประตู และทางเดินในอาคาร) และมีการจัดเก็บสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางการขนถ่ายอุปกรณ์แล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
มีจุดจ่ายไฟอยู่ใกล้บริเวณที่คุณจะถอดอุปกรณ์ออกจากลิ้ง (สำหรับ ไซควง ไฟฟ้าที่จะใช้ในการถอดอุปกรณ์ออกจากลิ้ง) หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
มีการว่าจ้างผู้ขนย้ายที่มีความชำนาญให้ดำเนินการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในวันที่ที่ต้องการหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ผู้ขนย้ายทราบถึงข้อมูลจำเพาะที่ระบุไว้ในเอกสารนี้หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
มีการว่าจ้างรถยกที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งคันขึ้นไปสำหรับการติดตั้งหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
มีอุปกรณ์ขนย้ายแบบมีล้อเลื่อนเพื่อช่วยในการจัดวางลิ้งอุปกรณ์หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
มีแม่แรงแบบมีแท่นวาง (Pallet Jack) เพื่อช่วยในการจัดวางลิ้งอุปกรณ์หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
คุณจะติดตั้งเครื่องพิมพ์บนชั้นสองหรือชั้นที่สูงกว่านั้นหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น มีการว่าจ้างปั้นจั่นที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแล้วหรือไม่ มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งกับปั้นจั่นหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ผู้ใช้เครื่องมีเวลาสำหรับเข้าฝึกอบรมการติดตั้ง ซึ่งจะใช้เวลาสองวันทำการหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

แผนผังห้องและพื้นที่ในชั้น	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
รอบๆ อุปกรณ์ที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
งานก่อสร้างและงานทาสีทั้งหมดของห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะในคู่มือนี้หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
พื้นผิวของพื้นห้องสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะในคู่มือนี้หรือไม่ หากจำเป็นต้องการเสริมความแข็งแรงของพื้นเพิ่มเติม คุณได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
ในบริเวณที่ผลิตงานพิมพ์ทางออกฉุกเฉินที่เข้าออกได้สะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวางหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งสองชนิดได้รับการติดตั้งในบริเวณที่กำหนดในพื้นที่ผลิตงานพิมพ์และพื้นที่จัดเก็บวัสดุพิมพ์แล้วหรือไม่ อุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่ผลิตงานพิมพ์ได้รับการรับรองว่าสามารถดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าได้หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
คุณได้กำหนดจุดที่จะติดตั้งและแสดงป้ายแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสมแล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

งานการติดตั้งไฟฟ้า	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าย่อยแบบสามเฟส (3 ขั้ว, 40A) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่	<input type="checkbox"/>		(ต้องระบุ)
เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าเหลือแบบสามเฟส (หรือเรียกว่า GFI) (3 ขั้ว, ตัดไฟรั่วที่ 30 mA, ขนาดกระแสพิิกัด 40a) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าย่อยแบบเฟสเดียว (2 ขั้ว, 20 A) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่	<input type="checkbox"/>		(ต้องระบุ)
เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วแบบเฟสเดียว (หรือเรียกว่า GFI) (2 ขั้ว, ตัดไฟรั่วที่ 30 mA, ขนาดกระแสพิิกัด 20 A) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไปยังตัวเครื่อง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วจะทำงานหรือไม่ (แม้ว่าจะติดตั้งอุปกรณ์แยกไว้)	<input type="checkbox"/>		(ต้องระบุ)
สายดินได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>		(ต้องระบุ)
คุณได้วางผังไฟฟ้าสำหรับวันที่จะทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>		(ต้องระบุ)
ช่างไฟฟ้าทราบถึงข้อกำหนดและข้อมูลจำเพาะที่สำคัญทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>		(ต้องระบุ)
ปลั๊กวาง (PDU) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>		(ต้องระบุ)
แรงดันไฟแบบสามเฟสอยู่ภายในช่วงแรงดันไฟที่ระบุหรือไม่: 200–220 V~ (±10%) หรือ 380–415 V~ (-10%, +6%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ระบุแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ:
แรงดันไฟแบบเฟสเดียวอยู่ภายในช่วงแรงดันไฟที่ระบุหรือไม่: 115–127 V~ (±10%) หรือ 200–240 V~ (-10%, +6%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ระบุแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ:

งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
คุณต้องใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือไม่ หากต้องใช้ เครื่องสำรองไฟฟ้าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
แหล่งจ่ายไฟจะอยู่ในจุดที่สูงกว่าเครื่องพิมพ์อย่างน้อย 5 เมตรหรือไม่ หากใช่ ช่างไฟฟ้าทราบหรือไม่ว่าจะต้องเพิ่มความยาวของสายไฟ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
หากข้อบังคับท้องถิ่นระบุว่าคุณต้องใช้ปลั๊กไฟในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ช่างไฟฟ้ามีปลั๊กตามข้อบังคับสำหรับการติดตั้งแล้วหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครือข่ายและคอมพิวเตอร์	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ RIP พร้อมสำหรับการติดตั้งหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
มีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
คุณมีเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟที่ชั๊กกับ RIP ของคุณ ได้หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
สาย LAN ของคุณยาวพอที่จะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อม	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
อุณหภูมิและความชื้นในพื้นที่ผลิตงานพิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ และมีระบบระบายอากาศหรือระบบปรับอากาศที่เพียงพอหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
อุณหภูมิและความชื้นในพื้นที่จัดเก็บวัสดุพิมพ์ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
พื้นที่ผลิตงานพิมพ์ปลอดจากดินและฝุ่นละอองหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ในพื้นที่ผลิตงานพิมพ์มีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
คุณได้ดำเนินการให้สอดคล้องหรือสูงกว่ามาตรฐานของข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุใน <i>คู่มือการจัดเตรียมสถานที่</i> ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/>		(ต้องระบุ)

วันที่จัดเตรียมสถานที่เสร็จเรียบร้อย

หมายเลขอะดิดขึ้นหรือวันที่ตามลิขสิทธิ์ของ *คู่มือการจัดเตรียมสถานที่*

ลายมือชื่อลูกค้า