

HP Designjet L65500 yazıcı serisi  
Yer hazırlama kontrol listesi (ikinci sürüm)



**Yasal bildirimler**

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeden deęiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgesinde belirtilen garantiler geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

---

# İçindekiler


**1 Talimatlar**

**2 Kontrol Listesi**



# 1 Talimatlar

Aşağıdaki adres bilgilerini, iletişim bilgilerini ve kontrol listesini doldurun. Kontrol listesindeki bir madde doldurulamıyorsa veya gereksizse “Yorumlar” altında kısa bir açıklama ekleyin. Kontrol listesini tamamladıktan sonra imzalayın ve teslim tarihinden en az iki hafta önce satıcınıza veya HP satış temsilcisine gönderin.

 **NOT:** Bazı kontrol listesi öğeleri '(Gerekli)' olarak işaretlenmiş olup bu, 'Evet' kutusunu işaretlemeden kurulumu devam edemeyeceğiniz anlamına gelmektedir.

Bu belgeyi imzaladığınızda sitenin *Yer hazırlama kılavuzunda* sağlanan belirtilere göre hazırlandığını, tüm kontrol listesi maddelerinin doldurulduğunu, sitenin teslimat ile kurulum için hazırlandığını ve hazır olduğunu onaylarsınız.

## 2 Kontrol Listesi

### Adres bilgileri

Şirket adı	Posta kodu
Adres	Telefon
Şehir	Faks
Ülke	E-posta

### İletişim kurulacak kişiler

Ad	Telefon	E-posta
Şirket mühendisi veya teknisyeni		
Sistem yöneticisi		
Yazıcı kullanımı ve bakım konusunda eğitim alacak operatörler		

Genel erişim & donanımın boşaltılması	Evet	Hayır	Yorumlar
Donanımı boşaltmak ve taşımak için yeterli alana sahip kolay erişilebilir bir boşaltma alanı var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kurulum alanının yolu tüm gereksinimleri karşılamak açısından kontrol edildi mi (yükseklik, genişlik, tavan payı, kapılar ve koridorlar) ve taşıma yolu boş mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sandığı sökmeyi planladığınız yerde elektrik prizi var mı (sandığı sökmekte kullanılacak elektrikli tornavida için)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Donanımı gereken tarihte boşaltmak ve taşımak için uzman taşıyıcılarla anlaşıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uzman taşıyıcılar bu belgede sağlanan teknik özellikler hakkında bilgi sahibi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kurulum için bir veya daha fazla uygun forklift var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sandığı yerleştirmekte yardımcı olması için paletler var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sandığı yerleştirmekte yardımcı olması için palet krikosu var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazıcıyı ikinci kat ya da daha üst bir kata mı kuracaksınız? Bu durumda kurulum için uygun bir vinç sağlamak üzere anlaşma yapıldı mı? Vinç için uygun bağlantı parçaları var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operatör tam olarak iki iş günü süren kurulum eğitimine katılacak mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Oda düzeni ve zemin	Evet	Hayır	Yorumlar
Donanımın çevresinde yeterli boş alan var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Odanın inşaatı ve boyası tamamlandı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zeminin yük taşıma kapasitesi bu kılavuzdaki belirtilere uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zemin alanı bu kılavuzdaki belirtilere uygun mu? Özel takviye gerekiyorsa yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Güvenlik gereksinimleri	Evet	Hayır	Yorumlar
Yazdırma üretim alanında kolay erişilebilen ve kapalı olmayan acil çıkış var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazdırma üretim ve saklama alanlarında önceden belirtilen yerlere iki yangın söndürücü takıldı mı? Yazdırma üretim alanındaki yangın söndürücü elektrik yangınlarında kullanılmaya uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uygun güvenlik uyarı işaretlerinin takılması ve sergilenmesi için stratejik yerler ayrıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elektrik tesisatının kurulumu	Evet	Hayır	Yorumlar
Trifaze şalter (3 kutup, 40 A) doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>		(Gerekli)
Trifaze artık akım şalteri (GFI olarak da bilinir) (3 kutup, 30 mA artık, 40 A kapasite) doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tekfazlı şalter (2 kutup, 20 A) doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>		(Gerekli)
Tek fazlı artık akım şalteri (GFI olarak da bilinir) (2 kutup, 30 mA artık, 20 A kapasite) doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Artık akım şalterleri ürün şasesinde elektrik akımı sızıntısı olduğunda çalışacak mı (yalıtım aygıtı takılı olsa bile)?	<input type="checkbox"/>		(Gerekli)
Topraklama iletkeni doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>		(Gerekli)
Kurulum günü için elektrik teknisyeni tuttunuz mu?	<input type="checkbox"/>		(Gerekli)
Elektrik teknisyeni bu belgede belirtilen tüm gereksinim ve belirtiler hakkında bilgi sahibi mi?	<input type="checkbox"/>		(Gerekli)
Güç Dağıtım Birimi (PDU) doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>		(Gerekli)
Trifaze şebeke voltajı belirtilen aralıkta mı? 200–220 V~ ( $\pm\%10$ ) veya 380–415 V~ ( $-\%10, +\%6$ )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nominal şebeke voltajını belirtin:
Tek fazlı şebeke voltajı belirtilen aralıkta mı? 115–127 V~ ( $\pm\%10$ ) veya 200–240 V~ ( $-\%10, +\%6$ )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nominal şebeke voltajını belirtin:

Elektrik tesisatının yapılandırılması	Evet	Hayır	Yorumlar
Kesintisiz Güç Kaynağına (UPS) ihtiyacınız var mı? Varsa doğru takıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elektrik tesisatının yapılandırılması	Evet	Hayır	Yorumlar
Güç kaynağı yazıcıdan en az beş metre uzakta olacak mı? Bu durumda elektrik teknisyeni elektrik kablolarını uzatması gerektiğini biliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bölgenizde geçerli düzenlemeler yazıcıyı güç kaynağına bağlamak için elektrik prizi kullanmanızı gerektiriyorsa elektrik teknisyende kurulum için gerekli prizler var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ağ kurulumu ve bilgisayar gereksinimleri	Evet	Hayır	Yorumlar
RIP bilgisayarı ve yazılımı kurulumu hazır mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ağ bağlantıları sağlandı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RIP cihazınızla uyumlu renkli bir sensörünüz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazıcıyı ağa bağlamak için yeterli uzunlukta LAN kablonuz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ortam gereksinimleri	Evet	Hayır	Yorumlar
Yazdırma üretim alanında sıcaklık ve nem gereksinimleri uygun şekilde karşılanıyor mu ve uygun havalandırma ve iklimlendirme sistemleri mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Saklama alanında sıcaklık ve nem gereksinimleri uygun şekilde karşılanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazdırma üretim alanı temizlendi mi, tozu alındı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazdırma üretim alanı yeterince ışıklandırıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Yer hazırlama kılavuzunda</i> belirtilen tüm gereksinimleri karşıladınız ya da aştınız mı?	<input type="checkbox"/>		(Gerekli)

Yer hazırlığının tamamlanma tarihi

*Yer hazırlama kılavuzu* baskı numarası veya telif hakkı tarihi

Müşterinin imzası