



## Familia de impresoras HP Scitex LX

Lista de comprobación para la preparación del sitio

© 2010 Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.

Primera edición

#### **Avisos legales**


La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se establecen en la declaración de garantía explícita adjunta a dichos productos y servicios. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores de editorial o técnicos u omisiones que contenga esta guía.

---

# 1 Instrucciones

Rellene la siguiente información sobre dirección, datos de contacto y lista de comprobación. Si algún elemento de la lista de comprobación no puede rellenarse o resulta innecesario, añada una breve explicación en "Comentarios". Cuando haya rellenado la lista de comprobación, fírmela y envíela a su distribuidor o representante de ventas de HP un mínimo de dos semanas antes de la fecha de entrega.

 **NOTA:** Algunos elementos de la lista de comprobación están marcados como '(Obligatorio)', lo que significa que no puede continuar con la instalación hasta que haya marcado la casilla 'Sí'.

Al firmar este documento, confirma que el sitio se ha preparado según las especificaciones indicadas en la *Guía de preparación del sitio*, que se han rellenado todos los elementos de la lista de comprobación y que el sitio está preparado para la entrega y la instalación.

## 2 Lista de comprobación

Información de dirección	
Nombre de la empresa	Código postal
Dirección	Teléfono
Ciudad	Fax
País	Correo electrónico

Personas de contacto	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Ingeniero o técnico de la empresa			
Administrador del sistema			
Operadores que recibirán formación para el uso y mantenimiento de la impresora			

Impresora	
HP Scitex LX600	<input type="checkbox"/>
HP Scitex LX800	<input type="checkbox"/>

Acceso general y descarga del equipo	Sí	No	Comentarios
¿Existe un área de descarga de fácil acceso, con espacio suficiente para descargar y mover el equipo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha comprobado que el trayecto hacia el área de instalación cumple todos los requisitos (altura, anchura y techos, puertas y pasillos sin obstáculos) y se encuentra despejada la ruta de transporte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Hay disponible alguna toma de corriente junto al sitio donde tiene previsto desmontar el cajón (para el destornillador eléctrico que se utilizará)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha contratado a especialistas en mudanzas para descargar y mover el equipo en la fecha requerida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Son conscientes los especialistas en mudanzas de las especificaciones indicadas en este documento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han contratado una o varias carretillas elevadoras adecuadas para la instalación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Hay patines disponibles para ayudar a colocar el cajón?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Hay algún montacargas disponible para ayudar a colocar el cajón?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Acceso general y descarga del equipo	Sí	No	Comentarios
¿Instalará la impresora a un segundo nivel o más arriba? En ese caso, ¿se ha contratado una grúa conveniente para la instalación? ¿Están disponibles los accesorios de la grúa adecuados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Estará disponible el operador durante todo el tiempo necesario para el curso de instalación?  (LX600: 2 días) (LX800: 2,5 días)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Suelo y disposición de la sala	Sí	No	Comentarios
¿Hay espacio suficiente en torno al equipo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Han concluido las labores de construcción y pintura de la sala?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Cumple la capacidad de soporte de carga del suelo las especificaciones de esta guía?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Cumple la superficie del suelo las especificaciones de esta guía? Si se requieren refuerzos especiales, ¿han sido éstos finalizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos de seguridad	Sí	No	Comentarios
¿Existe alguna salida de emergencia en el área de producción de impresiones, de fácil acceso y libre de obstáculos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han colocado los dos extintores de incendios en los lugares indicados de las áreas de almacenamiento y producción de impresiones? ¿El extintor del área de producción de impresiones está certificado para sofocar incendios provocados por fallos eléctricos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han asignado lugares estratégicos para la instalación y exposición de los signos de advertencia de seguridad adecuados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Instalación eléctrica	Sí	No	Comentarios
<b>HP Scitex LX800 solamente:</b> ¿Está disponible el cable trifásico?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se han instalado correctamente los interruptores automáticos de derivación para la línea trifásica corriente residual?  (LX600: 3 polos, 40 A) (LX800, 200–220 V: 3 polos, 63 A) (LX800, 380–415 V: 3 polos, 40 A)	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se han instalado correctamente los interruptores automáticos de derivación (2 polos, 20 A) para la línea monofásica?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Los interruptores automáticos de corriente residual (también conocidos como GFI) funcionarían en caso de un fallo de corriente de fuga en el chasis de la impresora (incluso si hay un dispositivo de aislamiento instalado)?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se ha instalado correctamente el conductor de conexión a tierra?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Ha contratado los servicios de un electricista para el día de la instalación?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)

Instalación eléctrica	Sí	No	Comentarios
¿Conoce el electricista todos los requisitos y especificaciones destacadas en este documento?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se ha instalado correctamente la unidad de distribución de potencia (PDU)?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Está incluido el voltaje de la línea a línea trifásica en el rango de voltaje especificado: 200–220 V~ ( $\pm 10\%$ ) o 380–415 V~ ( $-10\%$ , $+6\%$ )?	<input type="checkbox"/>		Especifique el voltaje nominal de la red eléctrica:
¿Está incluido el voltaje de la línea monofásica en el rango de voltaje especificado: 115–127 V~ ( $\pm 10\%$ ) o 200–240 V~ ( $-10\%$ , $+6\%$ )?	<input type="checkbox"/>		Especifique el voltaje nominal de la red eléctrica:

Configuración eléctrica	Sí	No	Comentarios
¿Necesita un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)? En ese caso, ¿se ha instalado correctamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LX600 solamente: ¿Estará situada la fuente de alimentación a más de cinco metros de la impresora? En ese caso, ¿es consciente el electricista de que se deberán alargar los cables de alimentación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LX800 solamente: ¿Estará situada la fuente de alimentación a más de cinco metros de la impresora? En ese caso, ¿es consciente el electricista de que el cable de alimentación monofásico se deberá alargar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LX800 solamente: No se proporciona un cable de alimentación trifásico con la impresora, ¿el electricista comprende que debe proporcionarse un cable trifásico de acuerdo con las especificaciones de la impresora y la legislación local?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si la normativa local especifica que debe utilizar conectores eléctricos para conectar la impresora a la fuente de alimentación, ¿tiene preparados el electricista los conectores necesarios para la instalación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos de la conexión en red	Sí	No	Comentarios
¿Se han proporcionado las conexiones de red?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Dispone de un cable de LAN lo suficientemente largo para conectar la impresora a la red?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Preparación del equipo	Sí	No	Comentarios
¿El compresor de aire o la línea de aire presurizado están preparados para el día de la instalación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha realizado el pedido de los consumibles correctos para su entrega en la fecha de instalación de la impresora o antes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Requisitos mínimos:</b> 1 juego de cartuchos de tinta.			
<b>Recomendado:</b> 1 juego de cartuchos de tinta, un juego adicional de cartuchos de tinta, sustrato adecuado para la finalidad de formación.			

Requisitos de RIP	Sí	No	Comentarios
¿Se ha realizado el pedido de RIP Onyx para HP Scitex (Production House) CQ756A y el PC que se va a utilizar está disponible con las especificaciones necesarias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos de RIP	Sí	No	Comentarios
¿Se ha realizado el pedido de RIP Caldera para HP Scitex (GrandRIP+) CQ755A y el PC que se va a utilizar está disponible con las especificaciones necesarias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si no se va a utilizar ninguno de los RIP HP Scitex, ¿hay un PC disponible con la aplicación RIP instalada que sea compatible con la impresora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Dispone de un sensor de color compatible con RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos ambientales	Sí	No	Comentarios
¿Se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de humedad y temperatura en el área de producción de impresiones y existe una ventilación o un sistema de aire acondicionado adecuados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de humedad y temperatura en el área de almacenamiento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se encuentra el área de producción de impresiones libre de polvo y suciedad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Tiene el área de producción de impresiones una iluminación suficiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Ha cumplido o superado todos los requisitos especificados en la <i>Guía de preparación del sitio</i> ?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)

---

Fecha de finalización de la preparación del sitio

---

Número de edición o fecha de copyright de la *Guía de preparación del sitio*

---

Firma del cliente

---