



Famiglia di stampanti HP Scitex LX

Elenco di controllo per la preparazione del sito

© 2010 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Prima edizione


Note legali

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono espone in modo esplicito nelle allegate dichiarazioni di garanzia. Nessuna delle informazioni contenute deve essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

1 Istruzioni

Completare le informazioni sull'indirizzo, le informazioni sul contatto e l'elenco di controllo seguenti. Se non è possibile completare una voce dell'elenco di controllo o una voce non è necessaria, aggiungere una breve spiegazione nella sezione "Commenti". Dopo avere completato l'elenco di controllo, firmarlo e inviarlo al proprio rivenditore o al rappresentante HP almeno due settimane prima della data di consegna.

 **NOTA:** Alcune voci dell'elenco di controllo sono contrassegnate come '(Obbligatorio)', il che significa che non si può procedere con l'installazione finché non è stata selezionata la casella di controllo 'Sì'.

Firmando il presente documento, si garantisce che il sito è stato preparato in base alle specifiche indicate nella *Guida per la preparazione del sito*, che tutte le voci dell'elenco di controllo sono state completate e che il sito è stato preparato ed è pronto per la consegna e l'installazione.

2 Elenco di controllo

Informazioni sull'indirizzo

Nome società	Codice postale
Indirizzo	Telefono
Città	Fax
Paese	E-mail

Contatti

Nome

Telefono

Posta elettronica

Tecnico della società

Amministratore di sistema

Operatori da formare sull'utilizzo e la manutenzione della stampante

Stampante	
HP Scitex LX600	<input type="checkbox"/>
HP Scitex LX800	<input type="checkbox"/>

Accesso generale e scarico delle apparecchiature	Sì	No	Commenti
È disponibile un'area di scarico facilmente accessibile con sufficiente spazio per scaricare e spostare le apparecchiature?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il percorso fino all'area di installazione è stato verificato per stabilire se risponde a tutti i requisiti (altezza, larghezza e ingombro rispetto al soffitto, vie di accesso e corridoi)? Il percorso fino all'area di destinazione è privo di ostacoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È disponibile una presa elettrica presso il luogo in cui si prevede di disassemblare la cassa (per il cacciavite elettrico da utilizzare)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato predisposto il supporto da parte di un'impresa di traslochi specializzata per scaricare e spostare le apparecchiature nella data richiesta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il personale dell'impresa di traslochi è a conoscenza delle specifiche indicate in questo documento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono disponibili uno o più carrelli elevatori a forza per l'installazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono disponibili supporti su rotelle per semplificare il posizionamento della cassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Accesso generale e scarico delle apparecchiature	Si	No	Commenti
È disponibile un muletto per agevolare il posizionamento della cassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La stampante verrà installata in un livello superiore? In tal caso, è stato predisposto l'impiego di una gru per l'installazione? Sono disponibili i ganci necessari per la gru?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'operatore sarà disponibile per tutto il tempo necessario per la formazione relativa all'installazione? (LX600: 2 giorni) (LX800: 2,5 giorni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Organizzazione dello spazio e pavimentazione	Si	No	Commenti
Vi è spazio sufficiente intorno alle apparecchiature?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La costruzione e la tinteggiatura della stanza sono state completate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La capacità portante del pavimento risponde alle specifiche indicate in questa guida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La superficie del pavimento risponde alle specifiche indicate in questa guida? Se sono necessari rinforzi speciali, sono già stati completati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisiti di sicurezza	Si	No	Commenti
È presente un'uscita di emergenza nell'area di produzione di stampe, facilmente accessibile e priva di ingombri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I due estintori sono stati installati nelle posizioni prescritte nelle aree di produzione di stampe e di immagazzinamento? L'estintore dell'area di produzione di stampe è idoneo per la gestione di incendi elettrici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state assegnate posizioni strategiche per l'affissione e l'esposizione dei necessari cartelli di avvertenza ai fini della sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Installazione elettrica	Si	No	Commenti
Solo HP Scitex LX800: È disponibile il cavo di alimentazione trifase?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
L'interruttore di derivazione trifase è stato installato correttamente? (LX600: 3 poli, 40 A) (LX800, 200–220V: 3 poli, 63 A) (LX800, 380–415V: 3 poli, 40 A)	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
L'interruttore di derivazione monofase (2 poli, 20 A) è stato installato correttamente?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
L'interruttore corrente rimanente (o GFI) funziona in caso di perdita di corrente nello chassis del prodotto (anche quando si utilizza un dispositivo di isolamento)?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
È stato installato il conduttore di messa a terra?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
Sono stati prenotati i servizi di un elettricista per il giorno dell'installazione?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)

Installazione elettrica	Sì	No	Commenti
L'elettricista è a conoscenza delle specifiche e dei requisiti indicati in questo documento?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
L'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU, Power Distribution Unit) è installata correttamente?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
La tensione linea a linea trifase è compresa nell'intervallo di tensione specificato: 200–220 V~ ($\pm 10\%$) o 380–415 V~ (-10% , $+6\%$)?	<input type="checkbox"/>		Specificare la tensione nominale di alimentazione:
La tensione linea a linea monofase è compresa nell'intervallo di tensione specificato: 115–127 V~ ($\pm 10\%$) o 200–240 V~ (-10% , $+6\%$)?	<input type="checkbox"/>		Specificare la tensione nominale di alimentazione:

Configurazione elettrica	Sì	No	Commenti
È necessario un gruppo di continuità (UPS, Uninterrupted Power Supply)? In tal caso, è stato installato correttamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Solo LX600: L'alimentatore si troverà a più di cinque metri dalla stampante? In tal caso, l'elettricista sa di dover estendere i cavi di alimentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Solo LX800: L'alimentatore si troverà a più di cinque metri dalla stampante? In tal caso, l'elettricista sa di dover estendere il cavo di alimentazione monofase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Solo LX800: Il cavo di alimentazione trifase non viene fornito con la stampante: l'elettricista sa di dover fornire un cavo di alimentazione trifase conforme alle specifiche della stampante e alle normative locali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se la normativa locale richiede l'utilizzo di prese elettriche per il collegamento della stampante a un alimentatore, l'elettricista dispone delle prese necessarie per l'installazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisiti di rete	Sì	No	Commenti
Sono state predisposte connessioni di rete?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È disponibile un cavo LAN di lunghezza sufficiente per connettere la stampante alla rete?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Preparazione delle apparecchiature	Sì	No	Commenti
Il compressore ad aria o la linea ad aria pressurizzata sono pronti per il giorno dell'installazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono stati ordinati i materiali di consumo corretti in modo che vengano consegnati alla data dell'installazione della stampante o prima? Requisiti minimi: 1 set di cartucce di inchiostro. Consigliato: 1 set di cartucce di inchiostro, un set aggiuntivo di cartucce di inchiostro, supporti di stampa corretti per fini di formazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisiti del RIP	Sì	No	Commenti
È stato ordinato RIP Onyx HP Scitex (Production House) CQ756A e il PC da usare è disponibile e presenta le specifiche richieste?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato ordinato RIP Caldera HP Scitex (GrandRIP+) CQ755A e il PC da usare è disponibile e presenta le specifiche richieste?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisiti del RIP	Si	No	Commenti
Se non si prevede di utilizzare alcuno dei due RIP HP Scitex, è disponibile un PC con un'applicazione RIP installata e supportata dalla stampante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È disponibile un sensore di colore compatibile con il RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisiti ambientali	Si	No	Commenti
I requisiti di temperatura e umidità sono stati soddisfatti nell'area di produzione di stampe ed è presente ventilazione o aria condizionata appropriata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I requisiti di temperatura e umidità sono stati soddisfatti nell'area di immagazzinamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'area di produzione di stampe è priva di polvere e sporcizia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'area di produzione di stampe dispone di illuminazione sufficiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono stati soddisfatti o superati i requisiti specificati nella <i>Guida per la preparazione del sito</i> ?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)

Data di completamento della preparazione del sito

Guida di preparazione al sito numero edizione o data del copyright

Firma del cliente
