



Latex 850 & 820  
Imprimantes Scitex LX850 & LX820

Liste de contrôle de préparation du site

© 2013 Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.

Première édition


### **Informations légales**

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties couvrant les produits et les services HP sont celles stipulées de façon explicite dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Rien dans le présent document ne peut être considéré comme constituant une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des éventuelles omissions ou erreurs d'ordre technique ou éditorial contenues dans le présent document.

# 1 Instructions

Complétez les informations d'adresse, de contacts et la liste de contrôle. Si un point de la liste de contrôle ne peut pas être validé ou n'est pas applicable, ajoutez une brève explication dans la zone "Commentaires". Une fois la liste de contrôle complétée, signez-la et envoyez-la à votre revendeur ou représentant HP au moins deux semaines avant la date de livraison.

 **REMARQUE :** Certains points de la liste de contrôle sont marqués par le terme '(requis)', ce qui signifie que vous ne pouvez pas poursuivre l'installation tant que vous n'avez pas coché la case 'Oui'.

Lorsque vous signez ce document, vous confirmez que le site a été préparé selon les spécifications fournies dans le *Guide de préparation du site*, que tous les points de la liste de contrôle ont été vérifiés, et que le site est prêt pour la livraison et l'installation.

## 2 Liste de contrôle

Adresse	
Société	Code postal
Rue	Téléphone
Ville	Fax
Pays	E-mail

Contacts	Nom	Téléphone	Adresse électronique
Ingénieur ou technicien de la société			
Administrateur système			
Opérateurs à former à l'utilisation et à la maintenance de l'imprimante			

Imprimante	
HP Scitex LX820	<input type="checkbox"/>
HP Scitex LX850	<input type="checkbox"/>

Accès général & déchargement de l'équipement	Oui	No n	Commentaires
Existe-t-il une zone de déchargement facile d'accès, avec suffisamment d'espace pour décharger et manipuler l'équipement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le chemin d'accès au site d'installation est-il conforme à toutes les normes (hauteur, largeur et hauteurs des plafonds, portes et couloirs) et dégagé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existe-t-il une prise d'alimentation près du site où la caisse sera démontée (afin de brancher le tournevis électrique qui servira au démontage) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Des spécialistes du déménagement ont-ils été contactés pour décharger et déplacer l'équipement à la date requise ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ces spécialistes ont-ils pris connaissance des spécifications mentionnées dans ce document ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avez-vous prévu un ou plusieurs élévateurs pour effectuer l'installation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Accès général & déchargement de l'équipement	Oui	No n	Commentaires
Avez-vous prévu des patins pour faciliter la mise en place de la caisse ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avez-vous prévu un tire-palette pour faciliter la mise en place de la caisse ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Allez-vous installer l'imprimante au deuxième étage ou à un étage supérieur ? Dans ce cas, avez-vous prévu une grue pour effectuer l'installation ? Disposez-vous des câbles de grue appropriés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'opérateur sera-t-il disponible pour toute la durée requise pour la formation à l'installation ?  (LX820 : 2 jours)  (LX850 : 2,5 jours)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Préparation de la pièce et du sol	Oui	No n	Commentaires
Y-a-t-il suffisamment d'espace autour de l'équipement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La préparation et la peinture de la salle sont-elles terminées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La capacité maximale de charge du sol de la pièce répond-elle aux spécifications de ce guide ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La surface au sol répond-elle aux spécifications de ce guide ? Si des renforcements spéciaux sont nécessaires, ont-ils été effectués ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Consignes de sécurité	Oui	No n	Commentaires
La zone d'impression dispose-t-elle d'une sortie de secours facile d'accès et dégagée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avez-vous installé deux extincteurs aux endroits adéquats dans les zones d'impression et de stockage ? L'extincteur placé dans la zone d'impression est-il conçu pour combattre les incendies d'origine électrique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Des emplacements stratégiques ont-ils été définis pour l'installation et l'affichage des panneaux d'informations sur la sécurité ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La zone entourant l'imprimante répond-elle aux exigences des Emplacements à accès restreints ?	<input type="checkbox"/>		(requis)
Les utilisateurs qui gèrent l'imprimante ont-ils une formation et une expérience technique appropriée nécessaire pour être informés des dangers auxquels ils peuvent être exposés en effectuant une tâche et des mesures appropriées à entreprendre pour minimiser les risques ?	<input type="checkbox"/>		(requis)

Installation électrique	Oui	No n	Commentaires
Le câble d'alimentation triphasée est-il disponible ?	<input type="checkbox"/>		(requis)

Installation électrique	Oui	No n	Commentaires
Le disjoncteur de branchement triphasé a-t-il été correctement installé ? ( <b>LX600</b> : 3 pôles, 40 A) ( <b>LX800, 200-220 V</b> : 3 pôles, 63 A) ( <b>LX800, 380-415 V</b> : 3 pôles, 40 A)	<input type="checkbox"/>		(requis)
Le disjoncteur de branchement monophasé (2 pôles, 20 A) a-t-il été correctement installé ?	<input type="checkbox"/>		(requis)
Les disjoncteurs de courant résiduel intégrés de l'imprimante (ou GFI) fonctionneraient-ils en cas de défaillance de courant de fuite au niveau du châssis de l'imprimante (même si un système d'isolation est installé) ?	<input type="checkbox"/>		(requis)
Le conducteur de mise à la terre est-il correctement installé ?	<input type="checkbox"/>		(requis)
Avez-vous demandé l'intervention d'un électricien le jour de l'installation ?	<input type="checkbox"/>		(requis)
L'électricien a-t-il pris connaissance de toutes les spécifications mentionnées dans ce document ?	<input type="checkbox"/>		(requis)
L'unité de distribution de l'alimentation (UDP) est-elle correctement installée ?	<input type="checkbox"/>		(requis)
La tension ligne par ligne triphasée est-elle comprise dans la plage de tensions indiquée : 200-220 V~ ( $\pm 10\%$ ) ou 380-415 V~ ( $-10\%$ , $+6\%$ ) ?	<input type="checkbox"/>		Indiquez la tension nominale :
La tension de la ligne monophasée est-elle comprise dans la plage de tensions indiquée : 115-127 V~ ( $\pm 10\%$ ) ou 200-240 V~ ( $-10\%$ , $+6\%$ ) ?	<input type="checkbox"/>		Indiquez la tension nominale :

Configuration électrique	Oui	No n	Commentaires
Avez-vous besoin d'une alimentation sans coupure (UPS) ? Dans ce cas, est-elle correctement installée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La prise d'alimentation est-elle située à plus de cinq mètres de l'imprimante ? Dans ce cas, l'électricien sait-il qu'il devra prolonger le câble d'alimentation monophasée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aucun câble d'alimentation triphasée n'est fourni avec l'imprimante : l'électricien sait-il qu'un câble d'alimentation triphasée doit être fourni dans le respect des spécifications de l'imprimante et des réglementations locales ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si les réglementations locales spécifient que vous devez utiliser des connecteurs électriques pour connecter l'imprimante à l'alimentation, l'électricien dispose-t-il des connecteurs requis pour l'installation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Configuration réseau requise	Oui	No n	Commentaires
Les connexions réseau ont-elles été établies ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disposez-vous d'un câble LAN assez long pour connecter l'imprimante au réseau ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Préparation de l'équipement	Oui	No n	Commentaires
Le compresseur d'air ou la ligne d'air pressurisé est-elle prête pour l'installation du jour ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les fournitures appropriées ont-elles été commandées pour livraison à la date de l'installation de l'imprimante ou antérieurement ? <b>Configuration requise</b> : 1 jeu de cartouches d'encre. <b>Recommandé</b> : 1 jeu de cartouches d'encre, un jeu supplémentaire de cartouches d'encre, le substrat approprié pour la formation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Configuration RIP requise	Oui	No n	Commentaires
Le RIP HP Scitex Onyx RIP (Production House) CQ756A a-t-il été commandé ? Le PC à utiliser est-il disponible avec les spécifications requises ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le RIP HP Scitex Caldera RIP (GrandRIP+) CQ755A a-t-il été commandé ? Le PC à utiliser est-il disponible avec les spécifications requises ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si aucun RIP Scitex n'est utilisé, un PC est-il disponible avec une application RIP installée prise en charge par l'imprimante ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Disposez-vous d'un détecteur de couleur compatible avec le RIP ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Conditions ambiantes	Oui	No n	Commentaires
Les conditions d'humidité et de température sont-elles satisfaisantes dans la zone d'impression, et un système de ventilation ou d'air conditionné adéquat a-t-il été installé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les conditions de température et d'humidité sont-elles satisfaisantes dans la zone de stockage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La zone d'impression est-elle exempte de saleté et de poussière ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La zone d'impression est-elle suffisamment éclairée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avez-vous atteint ou dépassé tous les objectifs spécifiés dans le <i>Guide de préparation du site</i> ?	<input type="checkbox"/>		(requis)

Date d'achèvement de la préparation du site

*Guide de préparation du site* numéro d'édition ou date du copyright

Signature du client