



Latex 850 & 820  
Scitex LX850 & LX820 プリンタ

サイト準備チェックリスト


#### **法律に関する注記**

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

HP 製品およびサービスの保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示された保証書の記載内容に限られるものとします。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切責任を負うものではありません。

# 1 使用方法

次の所在地情報、連絡先情報およびチェックリストにすべて入力します。チェックリストの項目が完了できない、または必要ない場合は、“コメント”に簡単な説明を追加します。チェックリストが完了したら署名して、配送日の 2 週間前までに販売代理店や HP の販売担当者に送付します。

 **注記：** 一部のチェックリスト項目は ‘(必須)’ とマークされており、‘はい’ にチェックを付けるまでインストールを続行することはできません。

このドキュメントに署名することは、『*サイト準備ガイド*』に従ってサイトの準備が完了していること(すべてのチェックリスト項目が完了し、サイトの準備ができていて配送、設置ができること)を確認したことになります。

## 2 チェックリスト

所在地情報	
企業名	郵便番号
所在地	電話番号
都道府県	Fax
国	電子メール

連絡先	名前	電話番号	電子メール
技術担当者			
システム管理者			
プリンタの使用と保守のトレーニングを受けるオペレータ			

プリンタ	
HP Scitex LX820	<input type="checkbox"/>
HP Scitex LX850	<input type="checkbox"/>

一般アクセスと装置の開梱	はい	いいえ	コメント
装置を開梱し操作するための十分なスペースのある荷下ろし場所が簡単に見つかりますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
設置場所への通路がすべての条件（高さ、幅、天井との間隔、出入口、廊下）を満たしていること、および運搬通路に障害物がないことを確認しましたか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
クレーンを解体するサイトの近くに電源コンセント（クレーンを分解するために使用する電動ドライバー用）がありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
必要な日時に装置を荷下ろしして移動するために専門運送業者と契約しましたか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
この文書に記載されている仕様を専門運送業者が認識していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
設置用に契約した適切なフォークリフトが 1 台以上ありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
クレーンを置くときに役に立つフォークがありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

一般アクセスと装置の開梱	はい	いいえ	コメント
クレーンを置くときに役に立つパレットトラックがありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(2階以上にプリンタを設置する場合)設置用に契約した適切なクレーンがあり、適切なクレーンアタッチメントが利用できますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
オペレータは必要な設置トレーニングに全日参加できますか。 (LX820: 2日) (LX850: 2.5日)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

部屋のレイアウトとフローリング	はい	いいえ	コメント
装置の周囲に十分な空間がありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
すべての部屋の工事と塗装が完了していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
フロアの耐荷重容量がこのガイドの仕様を満たしていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
フロアの表面がこのガイドの仕様を満たしていますか。特別な強化が完了していますか(必要な場合)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

安全性の要件	はい	いいえ	コメント
プリンタの運用場所に非常出口があり、途中で障害物がなく簡単にアクセスできますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
プリンタの運用場所と保管場所の所定の位置にそれぞれ消火器が設置されていますか。プリンタの運用場所にある消火器は電気火災に対応していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
部屋の備品が適切に配置され、適切な安全警告サインが表示されていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
この領域は本プリンタの周りのスペースの制限領域要件を満たしていますか。	<input type="checkbox"/>		(必須)
プリンタを操作するユーザは、タスクを実行する際に発生する可能性のある危険を認識し、リスクを最小限に抑えるための適切な手段を講ずるために必要な技術トレーニングを受け、かつ適切な経験がありますか。	<input type="checkbox"/>		(必須)

電気の設定	はい	いいえ	コメント
三相電源コードは使用できますか。	<input type="checkbox"/>		(必須)
三相分岐ブレーカーが正しく設置されていますか。 (LX600: 3極、40A) (LX800, 200-220V: 3極、63A) (LX800, 380-415V: 3極、40A)	<input type="checkbox"/>		(必須)
単相分岐ブレーカー(2極、20A)が正しく設置されていますか。	<input type="checkbox"/>		(必須)
プリンタ筐体に漏洩電流が流れた場合、残留電流ブレーカー(GFIとも呼ばれる)が作動しますか(絶縁装置が設置されている場合でも)。	<input type="checkbox"/>		(必須)

電気の設定	はい	いいえ	コメント
接地線が正しく設置されていますか。	<input type="checkbox"/>		(必須)
設置日に電気技術者のサービスを予約しましたか。	<input type="checkbox"/>		(必須)
この文書で強調されているすべての要件と仕様を電気技術者が認識していますか。	<input type="checkbox"/>		(必須)
PDU (Power Distribution Unit: 電力分配装置) が正しく設置されていますか。	<input type="checkbox"/>		(必須)
三相電源のライン間の電圧は、次の指定電圧範囲内ですか：200-220 V~ (±10%) または 380-415 V~ (-10%, +6%)	<input type="checkbox"/>		主要名目電圧の指定：
単相電源の電圧は、次の指定電圧範囲内ですか：115-127 V~ (±10%) または 200-240 V~ (-10%, +6%)	<input type="checkbox"/>		主要名目電圧の指定：

電気の設定	はい	いいえ	コメント
UPS (Uninterrupted Power Supply: 無停電電源装置) が必要ですか。必要な場合、正しく取り付けられていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
電源装置からプリンタが 5 メートル以上離れていますか。その場合、電気技術者は単相電源ケーブルを延長する必要があることを理解していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
三相電源コードはプリンタに付属していません。電気技術者は、プリンタの要件および地域自治体の法規に従って、三相電源コードを用意する必要があることを理解していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
法令によりプリンタを電源装置に接続して設置するために電気用プラグを使用する必要がある場合、電気技術者がそのプラグを用意していますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ネットワークの要件	はい	いいえ	コメント
ネットワーク接続が用意されていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
プリンタをネットワークに接続するために十分な長さの LAN ケーブルがありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

装置の準備	はい	いいえ	コメント
エア コンプレッサおよび加圧送気管が、設置日までに準備されていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
プリンタの設置日までに、適切なサプライ品が注文されていますか。 <b>最小要件:</b> インクカートリッジ 1 セット <b>推奨:</b> インクカートリッジ 1 セット、予備のインクカートリッジ 1 セット、トレーニング用の適切な素材	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RIP の要件	はい	いいえ	コメント
HP Scitex Onyx RIP (Production House) CQ756A は注文済みですか。また、使用する PC は必要な要件を満たしていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Has the HP Scitex Caldera RIP (GrandRIP+) CQ755A は注文済みですか。また、使用する PC は必要な要件を満たしていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
どちらの HP Scitex RIP も使用しない場合、プリンタに対応した RIP アプリケーションがインストールされた PC がありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RIP と互換性のあるカラー センサーがありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

動作環境の要件	はい	いいえ	コメント
プリンタの運用場所が温度と湿度の要件を十分に満たし、換気と空気調整が適切ですか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
保管場所が温度と湿度の要件を十分に満たしていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
プリンタの運用場所からほこりやよごれが取り除かれていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
プリンタの運用場所に十分な照明がありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
『サイト準備ガイド』に記載されたすべての要件が満たされていますか。	<input type="checkbox"/>		(必須)

サイト準備の完了日

サイト準備ガイド 版番号または著作権登録年

カスタマーの署名