



Latex 850 & 820
Scitex LX850 & LX820 프린터

설치 장소 준비 점검 목록


법적 고지사항

여기에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HP는 HP 제품 및 서비스와 함께 제공된 보증서에 명시된 사항에 대해서만 보증합니다. 이 문서의 어떤 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

1 절차

아래의 주소, 연락처 및 확인 목록을 작성해 주십시오. 확인 목록을 작성할 수 없거나 작성할 필요가 없는 경우 “의견란” 아래의 공란에 그 이유를 간단히 적어 주십시오. 확인 목록을 작성하고 서명하여 배송일 최소 2 주 전까지 판매업체 또는 HP 영업 담당자에게 제출해 주시기 바랍니다.

 **참고:** 일부 확인 목록 항목은 ‘(필수)’로 표시되어 있는데 이 경우 ‘예’ 상자를 선택하지 않으면 설치를 진행할 수 없습니다.

사용자는 이 문서에 서명함으로써 *설치 공간 준비 설명서*에 기재된 사양에 따라 장소를 준비하고 확인 목록의 모든 항목을 작성했으며 배송 및 설치 준비를 마쳤음을 확인하게 됩니다.

2 확인 목록

주소 정보	
회사명	우편 번호
동/번지	전화
구/군/시	팩스
국가	전자 우편

연락 담당자	이름	전화	전자 우편
회사 엔지니어 또는 기술자			
시스템 관리자			
프린터 사용 및 유지보수 교육을 받은 운영자			

프린터	
HP Scitex LX820	<input type="checkbox"/>
HP Scitex LX850	<input type="checkbox"/>

일반적인 사용 및 장치 적하 관련	예	아니 요	의견란
장치를 내리고 운반하기에 충분한 공간이 확보되어 있고 접근성이 좋은 장소가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
설치 장소로의 이동 경로가 장치 운반에 필요한 모든 요구 사항(높이, 너비 및 천정, 출입구, 복도의 공간 확보)을 충족하고 정리 정돈이 되어 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
포장 상자를 해체하려는 장소 가까이에 전원 콘센트가 있습니까?(포장 상자를 해체하려면 전기 드라이버를 사용해야 합니다.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
인도일 당일 장치를 내리고 운반할 전문 운반인을 고용했습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
전문 운반인은 본 문서에 기재된 사양을 숙지하고 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
장치 설치에 적합한 지게차를 하나 이상 사용합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
상자를 옮기는 데 사용할 운반대가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

일반적인 사용 및 장치 적하 관련	예	아니 요	의견란
상자를 간편하게 운반할 수 있는 팔렛 기중기를 사용합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 층 이상에 프린터를 설치할 계획이라면 설치에 적합한 크레인을 사용할 것입니까? 적합한 크레인 보조 장치를 사용할 수 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
설치 교육에 필요한 전체 시간 동안 운영자가 참석할 수 있습니까? (LX820: 2 일) (LX850: 2.5 일)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

공간 배치 및 바닥 관련	예	아니 요	의견란
장치 주변에 충분한 공간이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
모든 실내 공사와 도색이 완료되었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
바닥의 하중지지력이 설명서에 나와 있는 사양을 충족합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
바닥면이 본 설명서에 나와 있는 사양을 충족합니까? 강화재 설치가 필요 한 경우 설치가 완료되었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

안전 요구 사항	예	아니 요	의견란
인쇄 제작 공간에 접근이 용이하고 막혀 있지 않은 비상구가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
프린터 인쇄 제작 공간 및 저장 공간의 지정된 위치에 소화기 두 개가 구비 되어 있습니까? 인쇄 제작 공간에 설치된 소화기는 전기 화재용 소화기입 니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
적절한 안전 경고 신호 표시 및 고정재가 알맞은 위치에 배치되어 있습니 까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
프린터가 배치된 장소에서 제한된 액세스 위치의 요구 사항을 충족합니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
프린터를 작동하는 사용자는 어떤 작업을 수행하는 과정에서 노출될 만한 위험을 인식하고 그러한 위험을 최소화할 조치를 취할 수 있도록 적절한 기술 교육을 받았고 충분한 경험이 있습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)

전원 설치	예	아니 요	의견란
3 상 전원 코드를 사용할 수 있습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
3 상 분기 회로 차단기가 제대로 설치되었습니까? (LX600: 3 ㄱ, 40A) (LX800, 200-220V: 3 ㄱ, 63A) (LX800, 380-415V: 3 ㄱ, 40A)	<input type="checkbox"/>		(필수)
단상 분기 회로 차단기(2 ㄱ, 20A)가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)

전원 설치	예	아니 요	의견란
프린터 새시에 전류가 누출되면 격리 장치가 설치된 경우에도 프린터에 통합된 잔류 전류 회선 차단기(GFI 라고도 함)가 작동합니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
접지 도체가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
설치 당일 전기 기술자의 출장을 예약했습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
본 문서에 강조 표시된 모든 요구 사항 및 사양을 전기 기술자가 숙지하고 있습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
전력 분배기(PDU)가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
3 상 전원 간 전압이 지정된 전압 범위인 200-220V~ (±10%) 또는 380-415V~ (-10%, +6%)에 속합니까?	<input type="checkbox"/>		명목 주 전압 지정:
단상 전원 전압이 지정된 전압 범위인 115-127V~ (±10%) 또는 200-240V~ (-10%, +6%)에 속합니까?	<input type="checkbox"/>		명목 주 전압 지정:

전원 구성	예	아니 요	의견란
무정전 전원 공급 장치(UPS)를 사용하는 경우 제대로 설치되어 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
전원 공급 장치가 프린터에서 5m 이상 떨어져 있는 경우 단상 전원 케이블을 연장해야 한다는 사실을 전기 기술자가 알고 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 상 전원 코드가 프린터와 함께 제공되지 않았으며, 프린터 사양 및 현지 법률에 따라 3 상 전원 코드가 제공되어야 한다는 사실을 전기 기술자가 알고 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
프린터를 전원 공급 장치에 연결할 때 전기 플러그를 사용해야 해야 하는 지침이 현지 규정에 명시되어 있는 경우 전기 기술자는 설치에 필요한 해당 플러그를 준비했습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

네트워킹 요구 사항	예	아니 요	의견란
네트워크 연결이 설정되었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
프린터를 네트워크에 연결할 수 있을 정도로 길이가 긴 LAN 케이블이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

장비 준비	예	아니 요	의견란
공기 압축기 또는 가압 공기 공급기가 설치 당일에 준비되어 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
올바른 소모품이 프린터 설치 날짜 또는 그 이전에 배송되도록 주문되었습니까?			
최소 요구 사항: 잉크 카트리지 1 세트	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
권장: 잉크 카트리지 1 세트, 잉크 카트리지 추가 세트, 교육 목적의 올바른 인쇄물			

RIP 요구 사항	예	아니 요	의견란
HP Scitex Onyx RIP(Production House) CQ756A 가 주문되었고, 사용할 PC 가 필수 사양에서 사용 가능합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HP Scitex Caldera RIP(GrandRIP+) CQ755A 가 주문되었고, 사용할 PC 가 필수 사양에서 사용 가능합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HP Scitex RIP 둘 중 어느 것도 사용되지 않을 경우, 프린터에서 지원되는 RIP 응용프로그램이 설치된 사용 가능한 PC 가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RIP 와 호환되는 색상 센서가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

환경적 요구 사항	예	아니 요	의견란
인쇄 제작 공간의 온도 및 습도가 요구 사항을 충족합니까? 통풍이 잘 되거나 냉방 장치가 설치되어 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
저장 공간의 온도 및 습도가 요구 사항을 충족합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
인쇄 제작 공간이 깨끗합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
인쇄 제작 공간의 조명이 충분히 밝습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
설치 공간 준비 설명서에 명시된 모든 요구 사항을 충족했습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)

설치 공간 준비 완료일

설치 공간 준비 설명서 버전 번호 또는 저작권 날짜

고객 서명란