



Latex 850 & 820
Scitex-printers LX850 & LX820

Checklist voor plaatsing

© 2013, Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Eerste editie

Wettelijke kennisgevingen

De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

De enige garanties voor HP-producten en -
diensten worden vermeld in de specifieke
garantieverklaring bij dergelijke producten
en diensten. Niets in deze kennisgeving
mag worden geïnterpreteerd als een
aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor fouten van technische of
redactionele aard of weggelaten informatie
in dit document.

1 Instructies

Vul onderstaande adresgegevens, contactgegevens en checklist in. Plaats een korte uitleg onder "Opmerkingen" als een item op de checklist niet kan worden voltooid of onnodig is. Stuur de volledig ingevulde en ondertekende checklist minstens twee weken vóór de leverdatum naar de leverancier of HP-vertegenwoordiger.



OPMERKING: Sommige items op de checklist zijn gemarkeerd met '(Vereist)', wat betekent dat u pas verder kunt gaan met de installatie als u 'Ja' hebt aangevinkt.

Met het ondertekenen van dit document bevestigt u dat de locatie is voorbereid volgens de specificaties in de *Handleiding voor plaatsing*, dat alle items op de checklist voltooid zijn en dat de locatie is voorbereid en gereed voor levering en installatie.

2 Checklist

Adresgegevens

Bedrijfsnaam	Postcode
Adres	Telefoonnummer
Plaats	Faxnummer
Land	E-mailadres

Contactpersonen

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Bedrijfstechnicus

Systeembeheerder

Gebruikers die moeten worden getraind in het gebruik en onderhoud van de printer

Printer	
HP Scitex LX820	<input type="checkbox"/>
HP Scitex LX850	<input type="checkbox"/>

Algemene toegang & uitladen apparatuur	Ja	Nee	Opmerkingen
Is er een eenvoudig te bereiken losplaats met voldoende ruimte om de apparatuur uit te laden en te verplaatsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoet de route naar de installatieruimte aan alle eisen (hoogte, breedte en afstanden tot plafonds, deuropeningen en gangen) en is de transportroute vrij?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er in de ruimte waar u de krat wilt demonteren een stopcontact voorhanden (voor de elektrische schroevendraaier die u nodig hebt om de krat te demonteren)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn er gespecialiseerde verhuizers ingeschakeld om de apparatuur op de afgesproken datum uit te laden en te verplaatsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de gespecialiseerde verhuizers op de hoogte van de specificaties in dit document?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn er een of meer geschikte vorkheftrucks voorhanden voor de installatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Algemene toegang & uitladen apparatuur	Ja	Nee	Opmerkingen
Zijn er rolplanken voorhanden om de krat op de juiste plaats te zetten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een palletheffer voorhanden om de krat op de juiste plaats te zetten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Installeert u de printer op de eerste verdieping of hoger? Zo ja, is er een geschikte hijskraan gehuurd voor de installatie? Zijn de benodigde toebehoren voor de hijskraan voorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heeft de gebruiker voldoende tijd voor de installatietraining? (LX820: 2 dagen) (LX850: 2,5 dagen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ruimte-indeling en vloeren	Ja	Nee	Opmerkingen
Is er voldoende ruimte rondom de apparatuur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de verbouwing en het schilderen van de ruimte afgerond?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoet het draagvermogen van de vloer aan de specificaties in deze handleiding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoet het vloeroppervlak aan de specificaties in deze handleiding? Zijn er speciale verstevigingen nodig, en zijn deze aangebracht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Veiligheidsvoorschriften	Ja	Nee	Opmerkingen
Heeft de printerruimte een nooduitgang die goed bereikbaar en vrij van obstakels is?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de twee brandblussers op de voorgeschreven plaatsen in de printer- en opslagruimten bevestigd? Is de brandblusser in de printerruimte geschikt voor elektrische brand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn er strategische plekken aangeduid waar de juiste waarschuwingsborden kunnen worden bevestigd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoet de ruimte rondom de printer aan de eisen voor een locatie met beperkte toegang?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Zijn de gebruikers van de printer voldoende getraind en hebben ze genoeg ervaring om zich bewust te zijn van de gevaren waar ze aan blootstaan bij het uitvoeren van een opdracht en om de nodige maatregelen te nemen om de risico's te minimaliseren?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)

Elektrische installatie	Ja	Nee	Opmerkingen
Is de driefasige stroomkabel voorhanden?	<input type="checkbox"/>		(Verplicht)
Is de driefasige aansluiting van de stroomonderbreker correct geïnstalleerd? (LX600: driepolig, 40 A) (LX800, 200–220V: driepolig, 63 A) (LX800, 380–415V: 3-polig, 40 A)	<input type="checkbox"/>		(Vereist)

Elektrische installatie	Ja	Nee	Opmerkingen
Is de eenfasige aansluiting van de stroomonderbreker (tweepolig, 20 A) correct geïnstalleerd?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Werken de geïntegreerde aardlekschakelaars van de printer (ook wel GFI genoemd) ook in het geval van een lekstroom in de behuizing van de printer (zelfs als er isolatiemateriaal is geïnstalleerd)?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Is de aardgeleider correct geïnstalleerd?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Hebt u een elektricien geregeld voor de dag van de installatie?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Is de elektricien op de hoogte van alle vereisten en specificaties in dit document?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Is de eenheid voor stroomdistributie (PDU) correct geïnstalleerd?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Bevindt de driefasige lijnspanning zich binnen het voorgeschreven spanningsbereik: 200–220 V~ ($\pm 10\%$) of 380–415 V~ (-10% , $+6\%$)?	<input type="checkbox"/>		Geef de nominale netspanning op:
Bevindt de eenfasige lijnspanning zich binnen het voorgeschreven spanningsbereik: 115–127 V~ ($\pm 10\%$) of 200–240 V~ (-10% , $+6\%$)?	<input type="checkbox"/>		Geef de nominale netspanning op:

Elektrische configuratie	Ja	Nee	Opmerkingen
Hebt u een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) nodig? Zo ja, is deze correct geïnstalleerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevindt de stroomvoorziening zich meer dan vijf meter van de printer vandaan? Zo ja, weet de elektricien dat de eenfasige stroomkabel verlengd moet worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Een driefasige stroomkabel wordt niet geleverd bij de printer. Weet de elektricien dat gezien de printerspecificaties en lokale wetgeving een driefasige stroomkabel geleverd moet worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indien de lokale regelgeving vereist dat u elektrische stekkers gebruikt om de printer met de stroomvoorziening te verbinden; heeft de elektricien de juiste stekkers voor de installatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Netwerkvereisten	Ja	Nee	Opmerkingen
Zijn de netwerkaansluitingen geleverd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hebt u een LAN-kabel die lang genoeg is om de printer met het netwerk te verbinden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Apparatuur voorbereiden	Ja	Nee	Opmerkingen
Is de luchtcompressor of persluchtleiding gereed voor de dag van de installatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de juiste benodigdheden besteld voor levering op of vóór de dag van de installatie van de printer? Minimumvereisten: 1 set inktpatronen. Aanbevolen: 1 set inktpatronen, een extra set inktpatronen, juiste substraat voor opleidingsdoeleinden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RIP-vereisten	Ja	Nee	Opmerkingen
Is de HP Scitex Onyx RIP (Production House) CQ756A besteld en voldoet de te gebruiken pc aan de vereiste specificaties?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de HP Scitex Caldera RIP (GrandRIP+) CQ755A besteld en voldoet de te gebruiken pc aan de vereiste specificaties?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een pc voorhanden met een RIP-installatie die wordt ondersteund door de printer, als geen van de HP Scitex RIP's worden gebruikt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hebt u een kleursensor die compatibel is met de RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Omgevingsvereisten	Ja	Nee	Opmerkingen
Voldoen de temperatuur en de vochtigheidsgraad in de printerruimte aan de vereisten en is er voldoende ventilatie of airconditioning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoen de temperatuur en de vochtigheidsgraad in de opslagruimte aan de vereisten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de printerruimte vrij van vuil en stof?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de printerruimte goed verlicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hebt u minstens voldaan, of meer dan voldaan, aan alle vereisten in de <i>Handleiding voor plaatsing</i> ?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)

Datum waarop de voorbereiding van de ruimte gereed is

Handleiding voor plaatsing - editienummer of datum van copyright

Handtekening klant