



Latex 850 & 820  
Scitex LX850 ve LX820 Yazıcılar

Kurulum yerini hazırlama denetim listesi

© 2013 Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.

Birinci baskı

### **Yasal bildirimler**

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber  
verilmeksizin deęiřtirilebilir.

HP ürün ve hizmetleri için yalnızca söz  
konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık  
garanti belgelerinde belirtilen garantiler  
geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek  
garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu  
belgede yer alan teknik hata veya  
redaksiyon hatası ve eksikliklerinden sorumlu  
tutulamaz.

# 1 Yönergeler

Aşağıdaki adres bilgilerini, iletişim bilgilerini ve denetim listesini tamamlayın. Bir denetim listesi ögesi tamamlanamıyorsa veya gerekmiyorsa, "Açıklamalar" altına kısa bir açıklama ekleyin. Denetim listesini tamamladıktan sonra, listeyi imzalayın ve teslimat tarihinden en az iki hafta önce satıcınıza veya HP satış temsilcinize gönderin.

 **NOT:** Bazı denetim listesi öğelerinde '(Gereken)' işareti bulunur; bu durum, 'Evet' kutusunu işaretlemeden kuruluma geçemeyeceğiniz anlamına gelir.

Bu belgeyi imzaladığınızda, *Kurulum yerini hazırlama kılavuzunda* belirtildiği gibi yerin hazırlanmış olduğunu, denetim listesindeki her şeyin tamamlandığını ve yerinizin teslimat ve kuruluma hazır olduğunu doğrulamış olursunuz.

## 2 Denetim listesi

Adres bilgileri	
Şirket adı	Posta kodu
Sokak adresi	Telefon
Şehir	Faks
Ülke	E-posta

İletişim kişileri	Ad	Telefon	E-posta
Şirket mühendisi veya teknisyeni			
Sistem yöneticisi			
Yazıcının kullanımı ve bakımı konusunda eğilecek operatörler			

Yazıcı	
HP Scitex LX820	<input type="checkbox"/>
HP Scitex LX850	<input type="checkbox"/>

Genel erişim ve donanımın teslimatı yapan araçtan çıkarılması	Evet	Hayır	Açıklamalar
Donanımı çıkarmak ve taşımak için yeterince boş yere sahip, kolay erişimli bir çıkarma alanı var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kurulum yerine giden yolun tüm şartlara uygun olup olmadığı (yükseklik, genişlik, tavan boşluğu, kapı girişleri ve koridorlar) kontrol edildi mi, taşıma sırasında geçilecek yerler müsait mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kasayı açmayı düşündüğünüz yerin yakınında elektrik prizi var mı? (Kasayı açmak için elektrikli tornavida kullanılır)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Günü geldiğinde donanımın kasasından çıkarılması ve taşınması için tecrübeli taşımacılarla anlaştınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tecrübeli taşımacılara bu belgedeki teknik özellikler hakkında bilgi verildi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kurulum için uygun bir veya daha fazla forklift ayarlandı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Genel erişim ve donanımın teslimatı yapan araçtan çıkarılması	Evet	Hayır	Açıklamalar
Kasayı yerleştirmeye yardımcı olacak kızaklar var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kasayı yerleştirmeye yardımcı olacak bir paletli araç var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazıcıyı ikinci bir zemine veya daha yukarıya mı kuracaksınız? Öyle ise, kurulum için uygun bir vinç var mı? Uygun vinç parçaları var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operatör, kurulum eğitimi için gereken sürenin tamamında müsait olacak mı? (LX820: 2 gün) (LX850: 2,5 gün)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Oda düzeni ve zemin	Evet	Hayır	Açıklamalar
Donanımın etrafında yeterli boş alan var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tüm oda tadilatı ve badana işleri bitti mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zeminin yük taşıma kapasitesi bu kılavuzdaki şartlara uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zemin yüzeyi bu kılavuzdaki şartlara uygun mu? Özel güçlendirmeler gerekiyorsa, tümü yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Güvenlik gereksinimleri	Evet	Hayır	Açıklamalar
Baskı üretim alanında kolay erişilebilen, engelsiz bir acil durum çıkışı var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baskı üretim alanında ve depolama alanında belirtilen yerlere iki adet yangın söndürme cihazı kondu mu? Baskı üretim alanındaki yangın söndürme cihazı elektrikten yangınlarına uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uygun güvenlik uyarı işaretlerinin konacağı önemli noktalar belirlendi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alan, yazıcının çevreleyen bölgedeki Sınırlı Erişim Konumu koşullarına uygun mu?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Yazıcıyı kullanacak kişiler, bir işi yaparken maruz kalabilecekleri tehlikelerin farkında olacak ve riskleri en aza indirmek için gerekli tedbirleri alabilecek kadar yeterli teknik eğitime ve tecrübeye sahip mi?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)

Elektrik tesisatı	Evet	Hayır	Açıklamalar
Üç fazlı elektrik kablosu mevcut mu?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Üç fazlı kol devre kesici doğru bir şekilde takıldı mı? (LX600: 3 Kutuplu, 40 A) (LX800, 200–220V: 3 Kutuplu, 63 A) (LX800, 380–415V: 3 Kutuplu, 40 A)	<input type="checkbox"/>		(Gereken)

Elektrik tesisatı	Evet	Hayır	Açıklamalar
Tek fazlı kol devre kesicisi (2 kutuplu, 20 A) doğru olarak takılmış mı?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Yazıcının kasasına akım sızması halinde (izolasyon cihazı kullanılıyor olsa da), yazıcının tümleşik artık akım devre kesicileri (GFI olarak da bilinir) çalışır mı?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Topraklama iletkeni doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Kurulum günü için bir elektrikçi ile anlaştınız mı?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Elektrikçiye bu belgede vurgulanan gereksinimler ve özellikler hakkında bilgi verildi mi?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Güç Dağıtım Birimi (PDU) doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Üç fazlı hattan hata voltaj belirtilen voltaj aralığının (200–220 V~ ( $\pm$ %10) veya 380–415 V~ ( $-\%10$ , $+\%6$ )) içinde mi?	<input type="checkbox"/>		Nominal ana voltajı belirtin:
Tek fazlı hat voltajı belirtilen voltaj aralığının (115–127 V~ ( $\pm$ %10) veya 200–240 V~ ( $-\%10$ , $+\%6$ )) içinde mi?	<input type="checkbox"/>		Nominal ana voltajı belirtin:

Elektrik yapılandırması	Evet	Hayır	Açıklamalar
Kesintisiz Güç Kaynağına (UPS) ihtiyaç var mı? Varsa, doğru bir şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Güç kaynağının konacağı yerin yazıcıdan uzaklığı beş metreden fazla mı olacak? Öyle ise, elektrikçi, tek fazlı güç kablosu için uzatma gerekeceğini biliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Üç fazlı elektrik kablosu yazıcıyla birlikte verilmez, elektrikçi, yazıcı özelliklerine ve yerel yasalara göre üç fazlı bir elektrik kablusunun sağlanması gerektiğini biliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yerel yasalara göre yazıcıyı güç kaynağına bağlarken elektrik fişleri kullanmanız gerekiyorsa, elektrikçide bağlantı için gereken fişler var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ağ bağlantısı gereksinimleri	Evet	Hayır	Açıklamalar
Ağ bağlantıları yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazıcıyı ağa bağlamaya yetecek uzunlukta bir LAN kablonuz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ekipman hazırlığı	Evet	Hayır	Açıklamalar
Hava kompresörü veya basınçlı hava hattı, kurulum günü için hazır mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Doğru sarf malzemeleri, yazıcının kurulacağı tarihte veya bu tarihten önce teslim edilecek şekilde sipariş edildi mi?			
<b>Minimum gereksinimler:</b> 1 mürekkep kartuşu seti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Önerilen:</b> 1 mürekkep kartuşu seti, fazladan bir mürekkep kartuşu seti, eğitim amacıyla kullanılmak üzere doğru alt tabaka.			

RIP gereksinimleri	Evet	Hayır	Açıklamalar
HP Scitex Onyx RIP (Production House) CQ756A sipariş edildi mi? Kullanılacak bilgisayar hazır mı? Bu bilgisayar gereken özelliklere sahip mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HP Scitex Caldera RIP (GrandRIP+) CQ755A sipariş edildi mi? Kullanılacak bilgisayar hazır mı? Bu bilgisayar gereken özelliklere sahip mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bu HP Scitex RIP'lerden hiçbiri kullanılmayacaksa, elinizde yazıcı tarafından desteklenen bir RIP uygulamasının yüklü olduğu bir bilgisayar var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RIP ile uyumlu bir renk sensörünüz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Çevresel gereksinimler	Evet	Hayır	Açıklamalar
Baskı üretim alanında ısı ve nemle ilgili gereksinimler normal düzeyde karşılanıyor mu ve yeterli havalandırma veya klima cihazı var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Depolama alanında ısı ve nemle ilgili gereksinimler normal düzeyde karşılanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baskı üretim alanı temiz ve tozsuz mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baskı üretim alanında aydınlatma yeterli mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Site hazırlama kılavuzunda belirtilen tüm gereksinimleri karşıladınız mı veya daha fazlasını mı yaptınız?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)

---

Site hazırlığı tamamlanma tarihi

---

Kurulum yerini hazırlama kılavuzu basım numarası veya telif hakkı tarihi

---

Müşteri imzası

---