



Latex 3000 Printer-serien

Tjekliste til klargøring af installationssted

Juridiske meddelelser

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

1 instruktioner

Udfyld følgende adresseoplysninger, kontaktoplysninger og tjekliste. Hvis et punkt på tjeklisten ikke udføres eller ikke er nødvendigt, kan du tilføje en kort forklaring under "Kommentarer". Når du har udfyldt tjeklisten, underskrives den og sendes til din forhandler eller HP-salgsrepræsentant mindst to uger før leveringsdatoen.



BEMÆRK: Nogle punkter på tjeklisten er markeret "(Påkrævet)", hvilket betyder, at du ikke kan fortsætte med installationen, før du har markeret afkrydsningsfeltet "Ja".

Når du underskriver dette dokument, bekræfter du, at installationsstedet er klargjort i henhold til specifikationerne, som findes i vejledningen til klargøring af installationsstedet, at alle punkter på tjeklisten er udført, og at installationsstedet er klargjort og klar til levering og installation.

2 Tjekliste

Adresseoplysninger	
Firmanavn	Postnummer
Gadenavn	Telefon
By	Fax
Land	E-mail

Kontaktpersoner	Navn	Telefon	E-mail
Virksomhedens installatør eller tekniker			
Systemadministrator			
Operatørerne, der skal uddannes i brug og vedligeholdelse af printeren			

Printer	
HP Latex 3000	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3100/3200	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3500/3600	<input type="checkbox"/>

Generel adgang og aflæsning af udstyr	Ja	Nej	Kommentarer
Er der lettilgængelig adgang til aflæsningsområdet med tilstrækkelig plads til aflæsning og manøvrering af udstyret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er vejen til installationsstedet er kontrolleret, så det opfylder alle krav (højde, bredde og frihøjde i forhold til loft, døråbninger, ramper og gangarealer), er transportvejen ryddet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Findes der en tilgængelig stikkontakt i nærheden af installationsstedet, hvor udpakning af kassen er tiltænkt (til skruemaskinen, der skal bruges til at adskille kassen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er der indgået aftale med professionelle flyttemænd til aflæsning og flytning af udstyr på den aktuelle dato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er de professionelle flyttemænd bekendt med de specifikationer, som findes i dette dokument?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er der indgået aftale vedrørende en passende gaffeltruck til brug ved installationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Generel adgang og aflæsning af udstyr	Ja	Nej	Kommentarer
Er der tilgængelige maskinskøjter til positionering af kassen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er der en tilgængelig palleløfter til positionering af kassen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Valgfrit)
Vil du installere printeren på første sal eller højere? Hvis det er tilfældet, er der indgået aftale om en passende kran til installationen? Findes der passende fikseringsudstyr til kranen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vil operatøren være tilgængelige i hele den tid, der kræves til uddannelse i installationen (2,5 dage)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Plan over indretning af rummet og gulvbelægning	Ja	Nej	Kommentarer
Er der tilstrækkelig plads omkring udstyret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har enhver form for opførelse af rummet og maling afsluttet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overholder gulvets bæreevne specifikationer i vejledningen til klargøring af installationsstedet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overholder gulvets overflade specifikationer i vejledningen til klargøring af installationsstedet? Er der udført særlig forstærkning, hvis dette er påkrævet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er gulvet klargjort til installation af dobbeltrulle med midterstøtte og delte spindler, hvis printeren er en HP Latex 3500/3600?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhedskrav	Ja	Nej	Kommentarer
Er der en nødudgang i udskrivningsområdet med nem adgang uden forhindringer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
De to brandslukkere monteret på angivne steder i udskrivningsområdet og i opbevaringsområder? Er brandslukkeren i udskrivningsområdet klassificeret til brug ved elektrisk brand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er alle strategiske steder allokeret til montering og visning af passende skilte med sikkerhedsadvarsler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overholder området kravene om steder med begrænset adgang i området omkring printeren?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)
Har brugerne, som betjener printeren, den passende tekniske uddannelse og erfaring, der er nødvendig for at være bevidst om de farer, de kan blive udsat for, når de udfører en opgave, så de kan tage de relevante forholdsregler for at minimere disse risici?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)
Overvåges betjeningen af printeren på alle tidspunkter?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)

Elektrisk installation	Ja	Nej	Kommentarer
Er installationsstedet klargjort de valgte strømstillinger?			
Konfiguration 1 forgreningskredsløbsafbryder: 4 poler, 40/50 A	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 2 forgreningskredsløbsafbryder: 3 poler, 63/70 A	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 3 forgreningskredsløbsafbryder:	<input type="checkbox"/>		
• Trefaset: 4 poler, 40/50 A	<input type="checkbox"/>		
• Tofasestyring: 2 poler, 15/16/20 A	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 4 forgreningskredsløbsafbryder:	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)
• Trefaset: 3 poler, 63/70 A	<input type="checkbox"/>		
• Tofasestyring: 2 poler, 15/16/20 A	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 5 forgreningskredsløbsafbryder: 2 poler, 90 A	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 6 forgreningskredsløbsafbryder:	<input type="checkbox"/>		
• Tofaset: 2 poler, 90 A	<input type="checkbox"/>		
• Tofasestyring: 2 poler, 15/16/20 A	<input type="checkbox"/>		
Er det valgte strømsystem inden for dets nominelle område?			
Konfiguration 1	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 2	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 3	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 4	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 5	<input type="checkbox"/>		
Konfiguration 6	<input type="checkbox"/>		
Er jordledningen korrekt monteret, som vist i vejledningen til klargøring af installationsstedet?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)
Har du bestilt en elektriker til dagen for installationen?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)
Er elektrikerens bekendt med alle kravene og specifikationer, der er fremhævet i dette dokument?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)
Er PDU (Power Distribution Unit) blevet installeret korrekt?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)
Er fejlstrømskredsløbsafbryderne (RCCB'er), også kendt som HFI-relæ, der kræves i henhold til den lokale lovgivning? Hvis det er tilfældet, har de så en følsomhed på 100 mA eller større?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elektrisk konfiguration	Ja	Nej	Kommentarer
Har du brug for en nødstrømsforsyning (UPS)? Hvis ja, er den installeret korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Der leveres ikke netledninger med printeren. Er elektrikerens bekendt med, at der skal medbringes netledninger i henhold til printerspecifikationer og den lokale lovgivning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hvis de lokale bestemmelser angiver, at du skal bruge elektriske stik til at slutte printeren til strømforsyningen, har elektrikerens så de nødvendige stik med til installationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Netværkskrav	Ja	Nej	Kommentarer
Er der etableret netværksforbindelser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har du et kabel, der er langt nok til at koble printeren til netværket?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har du en internetforbindelse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Klargøring af udstyr	Ja	Nej	Kommentarer
Er luftkompressoren eller trykluftslangen klar til dagen for installationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har de rigtige forsyningsvarer er bestilt til levering på eller inden datoen for installationen af printeren? Mindstekrav: 1 sæt blækpatroner Anbefalet: 1 sæt blækpatroner udskiftes, et ekstra sæt blækpatroner, korrekt medie til brug ved uddannelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RIP-krav	Ja	Nej	Kommentarer
Er HP Scitex ONYX Thrive 211 RIP-softwaren (D9Z41A) bestilt, og har computeren, der skal bruges, de påkrævede specifikationer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er HP Scitex Caldera Grand RIP V10 (L5E74A) bestilt, og har den computer, der skal bruges, de påkrævede specifikationer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hvis der ikke skal bruges en HP Scitex RIP, findes der så en computer med et installeret RIP-program, som understøtter printeren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har du et spektrofotometer, der er kompatibelt med RIP'en?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Miljømæssige krav	Ja	Nej	Kommentarer
Er kravene til temperatur og luftfugtighed overholdt i tilfredsstillende grad i udskrivningsområdet, og er der en passende ventilation eller aircondition?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er kravene til temperaturen og luftfugtigheden blevet overholdt i tilfredsstillende grad i opbevaringsområdet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er der ikke noget støv og snavs i udskrivningsområdet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er der tilstrækkeligt lys i udskrivningsområdet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Opfylder eller overgår du alle de krav, som er angivet i vejledningen til klargøring af installationsstedet?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorisk)

Dato for udførelse af klargøringen af installationsstedet

Versionsnummer eller copyright-dato for vejledningen til klargøring af installationsstedet

Kundens underskrift