



## Drucker der Modellreihe Latex 3000

Checkliste zur Vorbereitung des Aufstellungsorts

### **Rechtliche Hinweise**

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

---

# 1 Anweisungen

Füllen Sie die Adressinformationen, die Kontaktinformationen und die Checkliste aus. Wenn ein Eintrag in der Checkliste nicht angekreuzt werden kann oder nicht erforderlich ist, geben Sie eine kurze Erläuterung in die Spalte „Anmerkungen“ ein. Unterschreiben Sie die Checkliste nach dem Ausfüllen, und senden Sie sie mindestens zwei Wochen vor dem Liefertermin an den Händler oder Vertriebsmitarbeiter von HP.



---

**HINWEIS:** Manche Einträge in der Checkliste sind mit „(Erforderlich)“ gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass Sie die Installation erst fortsetzen können, wenn Sie das Feld „Ja“ angekreuzt haben.

---

Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass der Standort entsprechend den Angaben im Handbuch zur Vorbereitung des Aufstellungsorts vorbereitet und die gesamte Checkliste ausgefüllt wurde. Außerdem bestätigen Sie, dass alle Vorbereitungen für die Anlieferung und Installation abgeschlossen sind.

## 2 Checkliste

| Adressinformationen |              |
|---------------------|--------------|
| Firma               | Postleitzahl |
| Anschrift           | Telefon      |
| Ort                 | Fax          |
| Land                | E-Mail       |

| Kontaktpersonen  | Name | Telefon | E-Mail |
|--|------|---------|--------|
| Ingenieur oder Techniker                                       |      |         |        |
| Systemadministrator  |      |         |        |
| Für Bedienungs- und Wartungsschulungen vorgesehene Mitarbeiter |      |         |        |

| Drucker            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| HP Latex 3000      | <input type="checkbox"/> |
| HP Latex 3100/3200 | <input type="checkbox"/> |
| HP Latex 3500/3600 | <input type="checkbox"/> |

| Anliefern und Ausladen  | Ja                       | Nein                     | Anmerkungen |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gibt es einen leicht zugänglichen Lieferbereich mit genügend Platz zum Ausladen und Transportieren des Druckers?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Erfüllt der Transportweg zum Installationsbereich alle Voraussetzungen (Höhe, Breite und Abstand von Decken, Türen, Rampen und Gängen) und ist er frei? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Befindet sich in der Nähe des Ortes, an dem die Transportkiste geöffnet werden soll, eine Steckdose für den benötigten Elektroschrauber?                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Wurden Fachspediteure zum Ausladen und Transportieren des Druckers am erforderlichen Datum beauftragt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Sind den Fachspediteuren die Angaben in diesem Handbuch bekannt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Wurde der Einsatz eines geeigneten Gabelstaplers für die Installation vereinbart?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Sind Gleitstücke für die Transportkiste vorhanden?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| <b>Anliefern und Ausladen</b>  | <b>Ja</b>                | <b>Nein</b>              | <b>Anmerkungen</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Ist ein Hubwagen für die Transportkiste verfügbar?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (Optional)         |
| Wird der Drucker auf einer zweiten Ebene oder höher installiert? Falls ja, ist ein geeigneter Kran vorhanden? Sind die entsprechenden Kranbefestigungen verfügbar? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Steht das Bedienpersonal für die gesamte Dauer der Installationsschulung (2,5 Tage) zur Verfügung?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |

| <b>Raum und Boden</b>   | <b>Ja</b>                | <b>Nein</b>              | <b>Anmerkungen</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Gibt es genügend freien Raum um den Drucker?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Wurden alle Arbeiten (einschließlich Anstricharbeiten) im Raum ausgeführt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Weist der Boden die im Handbuch zur Vorbereitung des Aufstellungsorts beschriebene Tragfähigkeit auf?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Entspricht der Boden den Angaben in diesem Handbuch? Falls Verstärkungen erforderlich sind, wurden die Arbeiten bereits durchgeführt?                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| HP Latex 3500/3600 Drucker: Ist der Boden zur Verankerung des Druckers am Boden und zur Installation des Mittelträgers für zwei Rollen (geteilte Spindeln) vorbereitet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |

| <b>Sicherheitsanforderungen</b>  | <b>Ja</b>                | <b>Nein</b>              | <b>Anmerkungen</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Gibt es einen frei zugänglichen Notausgang im Druckproduktionsbereich?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Wurden die zwei Feuerlöscher an den vorgeschriebenen Positionen im Druckproduktions- und im Lagerbereich angebracht? Ist der Feuerlöscher im Druckproduktionsbereich für Brände in elektrischen Anlagen geeignet?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Wurden strategische Plätze zum Anbringen der entsprechenden Sicherheitshinweise zugewiesen?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| Erfüllt der Bereich um den Drucker herum die Anforderungen an den beschränkten Zutritt?  | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich)     |
| Verfügen die Bediener des Druckers über eine ausreichende technische Schulung und über die Erfahrung, sich der Gefahren bewusst zu sein, denen sie bei ihren Aufgaben ausgesetzt sind, und können sie die entsprechenden Gegenmaßnahmen zur Gefahrensenkung einleiten? | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich)     |
| Wird der Druckerbetrieb ständig beaufsichtigt?   | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich)     |

| Elektroinstallation  | Ja                       | Nein                     | Anmerkungen    |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Wurde der Standort für die gewählte Stromversorgung vorbereitet?   |                          |                          |                |
| Konfiguration 1 des Abzweigkreisschutzschalters: 4 Pole, 40/50 A   | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 2 des Abzweigkreisschutzschalters: 3 Pole, 63/70 A   | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 3 des Abzweigkreisschutzschalters:   | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| • Drei Phasen: 4 Pole, 40/50 A   | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| • Zweiphasensteuerung: 2 Pole, 15/16/20 A  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 4 des Abzweigkreisschutzschalters:   | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich) |
| • Drei Phasen: 3 Pole, 63/70 A   | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| • Zweiphasensteuerung: 2 Pole, 15/16/20 A  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 5 des Abzweigkreisschutzschalters: 2 Pole, 90 A  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 6 des Abzweigkreisschutzschalters:   | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| • Zwei Phasen: 2 Pole, 90 A  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| • Zweiphasensteuerung: 2 Pole, 15/16/20 A  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Ist das gewählte Stromversorgungssystem innerhalb seines Nennbereichs?   | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 1  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 2  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 3  | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich) |
| Konfiguration 4  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 5  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Konfiguration 6  | <input type="checkbox"/> |                          |                |
| Ist der Erdungsleiter, wie im Handbuch zur Vorbereitung des Aufstellungsorts angegeben, richtig installiert?   | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich) |
| Ist am Tag der Installation ein Elektroinstallateur verfügbar?   | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich) |
| Sind dem Elektroinstallateur alle in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen und Spezifikationen bekannt?  | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich) |
| Wurde der Stromverteiler richtig installiert?  | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich) |
| Werden Reststromschutzschalter (auch Fehlerstromschutzschalter genannt) durch örtliche Gesetze vorgeschrieben? Wenn dies der Fall ist, haben sie eine Empfindlichkeit von 100 mA oder höher? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

| Elektrische Konfiguration   | Ja                       | Nein                     | Anmerkungen |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) benötigt? Falls ja, wurde das Gerät richtig installiert?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Der Drucker wird ohne Netzkabel geliefert. Weiß der Elektriker, dass Netzkabel gemäß den Anforderungen des Druckers und entsprechend den lokalen Gesetzen bereitgestellt werden müssen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Hat der Elektroinstallateur alle für den Anschluss des Druckers an das Stromnetz erforderlichen Stecker zur Hand?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Netzwerkanforderungen   | Ja                       | Nein                     | Anmerkungen |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Wurden Netzwerkverbindungen bereitgestellt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Ist ein LAN-Kabel ausreichender Länge zum Anschließen des Druckers an das Netzwerk vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Verfügen Sie über einen Internetanschluss?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Vorbereitung des Geräts  | Ja                       | Nein                     | Anmerkungen |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Ist am Tag der Installation ein Druckluftkompressor oder eine Druckluftleitung vorhanden?                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Wird das benötigte Material einen Tag vor oder am Tag der Installation des Druckers geliefert?                       |                          |                          |             |
| <b>Mindestanforderungen:</b> 1 Satz Tintenbehälter   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| <b>Empfohlen:</b> 1 Satz Tintenbehälter, ein Ersatzsatz Tintenbehälter, geeignetes Druckmaterial zu Schulungszwecken |                          |                          |             |

| RIP-Anforderungen   | Ja                       | Nein                     | Anmerkungen |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Wurde die HP Scitex ONYX Thrive 211 RIP-Software (D9Z41A) bestellt, und steht der zu verwendende Computer mit den erforderlichen Anforderungen zur Verfügung?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Wurde die HP Scitex Caldera Grand RIP-Software V10 (L5E74A) bestellt, und steht der zu verwendende Computer mit den erforderlichen Anforderungen zur Verfügung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Gibt es, wenn keiner der HP Scitex RIPs verwendet werden soll, einen Computer mit einer RIP-Anwendung, die den Drucker unterstützt?                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Ist ein Spektrophotometer vorhanden, das mit dem RIP kompatibel ist?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| Umgebungsanforderungen   | Ja                       | Nein                     | Anmerkungen    |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Erfüllt der Druckproduktionsbereich die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanforderungen, und steht eine ausreichende Belüftung oder eine Klimaanlage zur Verfügung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| Erfüllt der Lagerbereich die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanforderungen?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| Ist der Druckproduktionsbereich frei von Schmutz und Staub?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| Ist der Druckproduktionsbereich hell genug?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| Wurden alle im Handbuch zur Vorbereitung des Aufstellungsorts beschriebenen Anforderungen erfüllt oder überschritten?  | <input type="checkbox"/> |                          | (Erforderlich) |

Vorbereitung des Aufstellungsorts abgeschlossen am

Auflage oder Copyright-Datum des Handbuchs zur Vorbereitung des Aufstellungsorts

Unterschrift des Kunden