



Latex 3000-printerserie

Checklist voor plaatsing

Wettelijke kennisgevingen

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor producten en diensten van HP worden vermeld in de specifieke garantieverklaring bij dergelijke producten en diensten. Geen enkele bepaling in dit document mag worden geïnterpreteerd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard of voor weggelaten informatie in deze handleiding.

1 Instructies

Vul onderstaande adresgegevens, contactgegevens en checklist in. Vul een korte uitleg onder Opmerkingen in als een item op de checklist niet kan worden voltooid of onnodig is. Onderteken en stuur de checklist als u deze volledig ingevuld heeft minstens twee weken voor de leverdatum naar de leverancier of HP-vertegenwoordiger.



OPMERKING: Sommige items op de checklist zijn gemarkeerd met (Vereist), wat betekent dat u pas verder kunt gaan met de installatie als u Ja heeft aangevinkt.

Met het ondertekenen van dit document bevestigt u dat de locatie is voorbereid volgens de specificaties in Handleiding voor plaatsing, dat alle items op de checklist voltooid zijn en dat de locatie is voorbereid en gereed voor levering en installatie.

2 Checklist

Adresgegevens	
Bedrijfsnaam	Postcode
Adres	Telefoonnummer
Plaats	Faxnummer
Land	E-mailadres

Contactpersonen	Naam	Telefoonnummer	E-mailadres
Bedrijfstechnicus			
Systeembeheerder			
Beheerderstraining in het gebruik en onderhoud van de printer			

Printer	
HP Latex 3000	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3100/3200	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3500/3600	<input type="checkbox"/>

Algemene toegang en het uitpakken van apparatuur	Ja	Nee	Opmerkingen
Is er een eenvoudig te bereiken losplaats met voldoende ruimte om de apparatuur uit te laden en te manoeuvreren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoet de route naar de installatieruimte aan alle eisen (hoogte, breedte en afstanden tot plafonds, deuropeningen en gangen) en is de transportroute vrij?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een stopcontact beschikbaar in de ruimte waar u de krat wilt demonteren (voor de elektrische schroevendraaier die u nodig heeft om de krat te demonteren)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heeft u gespecialiseerde verhuizers ingeschakeld om de apparatuur op de afgesproken datum uit te laden en te verplaatsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de gespecialiseerde verhuizers op de hoogte van de specificaties in dit document?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een geschikte vorkheftruck beschikbaar voor de installatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Algemene toegang en het uitpakken van apparatuur	Ja	Nee	Opmerkingen
Zijn er rolplanken beschikbaar om de krat op de juiste plaats te zetten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een pallettruck beschikbaar om de krat op de juiste plaats te zetten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Optioneel)
Installeert u de printer op de eerste verdieping of hoger? Zo ja, is er een geschikte hijskraan aanwezig voor de installatie? Zijn de benodigde toebehoren voor de hijskraan beschikbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de beheerder volledig beschikbaar voor de installatietraining (2,5 dagen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ruimte-indeling en vloeren	Ja	Nee	Opmerkingen
Is er voldoende ruimte rondom de apparatuur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de verbouwing en het schilderen van de ruimte afgerond?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoet het draagvermogen van de vloer aan de specificaties in deze handleiding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoet de vloer aan de specificaties in deze handleiding? Indien nodig, zijn er speciale verstevigingen aangebracht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Als uw printer een HP Latex 3500/3600 is, is uw vloer voorbereid om de printer erin te verankeren en de centrumondersteuning voor de dubbele gesplitste rollen te installeren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Veiligheidsvoorschriften	Ja	Nee	Opmerkingen
Heeft de printerruimte een nooduitgang die goed bereikbaar en vrij van obstakels is?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de twee brandblussers op de voorgeschreven plaats in de printer- en opslagruimtes bevestigd? Is de brandblusser in de printerruimte geschikt voor elektrische brand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de waarschuwingsborden op strategische plekken bevestigd en weergegeven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoet de ruimte aan de eisen voor een locatie met beperkte toegang in het gedeelte rondom de printer?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Hebben gebruikers een passende technische training gevolgd en beschikken zij over voldoende ervaring om de gevaren bij het uitvoeren van taken te onderkennen en zo klein mogelijk te houden?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Wordt altijd op de printerbewerkingen toegezien?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)

Elektrische installatie	Ja	Nee	Opmerkingen
Is de locatie voorbereid voor de gekozen voedingsoptie?			
Configuratie 1 stroomonderbreker van aansluitgroep 4-polig, 40/50 A	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 2 stroomonderbreker van aansluitgroep 3-polig, 63/70 A	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 3 stroomonderbreker van aansluitgroep	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> Driefase: 4-polig, 40/50 A Tweefase-regeling: 2-polig, 15/16/20 A 	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 4 stroomonderbreker van aansluitgroep	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
<ul style="list-style-type: none"> Driefase: 3-polig, 63/70 A Tweefase-regeling: 2-polig, 15/16/20 A 	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 5 stroomonderbreker van aansluitgroep 2-polig, 90 A	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 6 stroomonderbreker van aansluitgroep	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> Tweefase: 2-polig, 90 A Tweefase-regeling: 2-polig, 15/16/20 A 	<input type="checkbox"/>		
Is het gekozen voedingssysteem systeem binnen het nominale bereik?	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 1	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 2	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 3	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Configuratie 4	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 5	<input type="checkbox"/>		
Configuratie 6	<input type="checkbox"/>		
Is de aardeleiding goed geïnstalleerd zoals getoond in de handleiding voor plaatsing?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Heeft u een elektricien geregeld voor de dag van de installatie?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Is de elektricien op de hoogte van alle vereisten en specificaties in dit document?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Is de eenheid voor stroomdistributie (PDU) correct geïnstalleerd?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)
Worden er aardlekschakelaars vereist door de plaatselijke wetgeving? Zo ja, hebben die een gevoeligheid van 100 mA of hoger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elektrische configuratie	Ja	Nee	Opmerkingen
Heeft u een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) nodig? Zo ja, is deze correct geïnstalleerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er worden geen netsnoeren geleverd bij de printer; weet de electricien dat netsnoeren dienen te worden vestrekt conform de printerspecificaties en plaatselijke wetgeving?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mocht lokale regelgeving specificeren dat u elektrische stekkers moet gebruiken om de printer met de stroomvoorziening te verbinden, zorg dan dat de electricien de juiste stekkers heeft voor de installatie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Netwerkvereisten	Ja	Nee	Opmerkingen
Zijn de netwerkaansluitingen geleverd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heeft u een LAN-kabel die lang genoeg is om de printer met het netwerk te verbinden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hebt u een internetverbinding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Apparatuur voorbereiden	Ja	Nee	Opmerkingen
Is de luchtcompressor of persluchtleiding gereed voor de dag van de installatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de juiste benodigheden besteld voor uiterste levering op de dag van de installatie van de printer? Vereisten: 1 set inktpatronen. Aanbevolen: 1 set inktpatronen, een extra set inktpatronen, juiste substraat voor opleidingsdoeleinden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RIP-vereisten	Ja	Nee	Opmerkingen
Is de HP Scitex ONYX Thrive 211 RIP-software (D9Z41A) besteld en voldoet de te gebruiken pc aan de vereiste specificaties?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de HP Scitex Caldera Grand RIP-software v10 (L5E74A) besteld en voldoet de te gebruiken pc aan de vereiste specificaties?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een pc met een RIP-installatie beschikbaar die wordt ondersteund door de printer, als geen van de HP Scitex RIP's worden gebruikt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heeft u een spectrofotometer die compatibel is met de RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Omgevingsvereisten	Ja	Nee	Opmerkingen
Voldoen de temperatuur en de vochtigheidsgraad in de printerruimte aan de vereisten en is er voldoende ventilatie of airconditioning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voldoen de temperatuur en de vochtigheidsgraad in de opslagruimte aan de vereisten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de printerruimte vrij van vuil en stof?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de printerruimte goed verlicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heeft u minimaal voldaan aan alle vereisten in de Handleiding voor plaatsing?	<input type="checkbox"/>		(Vereist)

Datum waarop de voorbereiding van de ruimte gereed is

Handleiding voor plaatsing editienummer of datum van copyright

Handtekening klant