

# HP Designjet L65500 프린터 시리즈 설치 공간 준비 확인 목록(제2판)



## 법적 고지사항

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

여기에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HP 는 HP 제품 및 서비스와 함께 제공된 보증서에 명시된 사항에 대해서만 보증합니다. 이 문서의 어떤 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. HP 는 이 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

---

# 목차

1 절차

2 확인 목록



# 1 절차

아래의 주소, 연락처 및 확인 목록을 작성해 주십시오. 확인 목록 항목을 작성할 수 없거나 작성할 필요가 없는 경우 "의견란" 아래에 간단한 설명을 추가해 주십시오. 확인 목록을 작성했다면 서명하여 배송일 최소 2 주 전까지 판매업체 또는 HP 영업 담당자에게 제출해 주시기 바랍니다.

**주:** 일부 확인 목록 항목은 '(필수)'로 표시되어 있는데 이 경우 '예' 상자를 선택하지 않으면 설치를 진행할 수 없습니다.

사용자는 이 문서에 서명함으로써 *설치 공간 준비 설명서*에 기재된 사양에 따라 장소를 준비하고 확인 목록의 모든 항목을 작성했으며 배송 및 설치 준비를 마쳤음을 확인하게 됩니다.

## 2 확인 목록

### 주소 정보

회사명	우편 번호
동/번지	전화
구/군/시	팩스
국가	전자 우편

연락 담당자	이름	전화	전자 우편
--------	----	----	-------

회사 엔지니어 또는 기술자

시스템 관리자

프린터 사용 및 유지보수 교육을 받은 운영자

일반적인 사용 및 장치 적하 관련	예	아니 요	의견란
장치를 내리고 운반하기에 충분한 공간이 확보되어 있고 접근성이 좋은 장소가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
설치 장소로의 이동 경로가 장치 운반에 필요한 모든 요구 사항(높이, 너비 및 천정, 출입구, 복도의 공간 확보)을 충족하고 정리 정돈이 되어 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
포장 상자를 해체하려는 장소 가까이에 전원 콘센트가 있습니까?(포장 상자를 해체하려면 전기 드라이버를 사용해야 합니다.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
인도일 당일 장치를 내리고 운반할 전문 운반인을 고용했습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
전문 운반인은 본 문서에 기재된 사양을 숙지하고 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
장치 설치에 적합한 지게차를 하나 이상 사용합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
상자를 옮기는 데 사용할 운반대가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
상자를 간편하게 운반할 수 있는 팔렛 기중기를 사용합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 층 이상에 프린터를 설치할 계획이라면 설치에 적합한 크레인을 사용할 것입니까? 적합한 크레인 보조 장치를 사용할 수 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
근무일 2 일 내내 진행되는 장치 설치 교육에 운영자가 참석할 수 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

공간 배치 및 바닥 관련	예	아니 요	의견란
장치 주변에 충분한 공간이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
모든 실내 공사와 도색이 완료되었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
바닥의 하중지지력이 설명서에 나와 있는 사양을 충족합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
바닥면이 본 설명서에 나와 있는 사양을 충족합니까? 강화재 설치가 필요한 경우 설치가 완료되었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

안전 요구 사항	예	아니 요	의견란
인쇄 제작 공간에 접근이 용이하고 막혀 있지 않은 비상구가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
프린터 인쇄 제작 공간 및 저장 공간의 지정된 위치에 소화기 두 개가 구비되어 있습니까? 인쇄 제작 공간에 설치된 소화기는 전기 화재용 소화기입니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
적절한 안전 경고 신호 표시 및 고정재가 알맞은 위치에 배치되어 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

전원 설치	예	아니 요	의견란
3 상 분기 회로 차단기(3 극, 40A)가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
GFI 라고도 하는 3 상 잔류 전류 차단기(3 극, 잔류 전류 30mA, 용량 40A)가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
단상 분기 회로 차단기(2 극, 20A)가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
GFI 라고도 하는 단상 잔류 전류 차단기(2 극, 잔류 전류 30mA, 용량 20A)가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
제품 본체에 전류가 누출되면 격리 장치가 설치된 경우에도 잔류 전류 회선 차단기가 작동합니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
접지 도체가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
설치 당일 전기 기술자의 출장을 예약했습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
본 문서에 강조 표시된 모든 요구 사항 및 사양을 전기 기술자가 숙지하고 있습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
전력 분배기(PDU)가 제대로 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)
3 상 전원 전압이 지정된 전압 범위인 200-220V~ (±10%) 또는 380-415V~ (-10%, +6%)에 속합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	명목 주 전압 지정:
단상 전원 전압이 지정된 전압 범위인 115-127V~ (±10%) 또는 200-240V~ (-10%, +6%)에 속합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	명목 주 전압 지정:

전원 구성	예	아니 요	의견란
무정전 전원 공급 장치(UPS)를 사용하는 경우 제대로 설치되어 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

전원 구성	예	아니 요	의견란
전원 공급 장치가 프린터에서 5m 이상 떨어져 있는 경우 전원 케이블을 연장해야 한다는 사실을 전기 기술자가 알고 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
프린터를 전원 공급 장치에 연결할 때 전기 플러그를 사용해야 해야 하는 지침이 현지 규정에 명시되어 있는 경우 전기 기술자는 설치에 필요한 해당 플러그를 준비했습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

네트워크 및 컴퓨터 요구 사항	예	아니 요	의견란
RIP 컴퓨터 및 소프트웨어 설치 준비를 마쳤습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
네트워크 연결이 설정되었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RIP 와 호환되는 색상 센서가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
프린터를 네트워크에 연결할 수 있을 정도로 길이가 긴 LAN 케이블이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

환경적 요구 사항	예	아니 요	의견란
인쇄 제작 공간의 온도 및 습도가 요구 사항을 충족합니까? 통풍이 잘 되거나 냉방 장치가 설치되어 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
저장 공간의 온도 및 습도가 요구 사항을 충족합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
인쇄 제작 공간이 깨끗합니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
인쇄 제작 공간의 조명이 충분히 밝습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
설치 공간 준비 설명서에 명시된 모든 요구 사항을 충족했습니까?	<input type="checkbox"/>		(필수)

---

설치 공간 준비 완료일

---

설치 공간 준비 설명서 버전 번호 또는 저작권 날짜

---

고객 서명란

---