



Latex 850 & 820
Scitex LX850 和 LX820 打印机

现场准备核对清单

© 2013 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

第一版


法律通告

本文包含的信息如有变动，恕不另行通知。

有关 HP 产品和服务的保修和保证条款，在相关产品和服务附带的保修声明中都有明确的规定。不应将本文中的任何内容引伸为补充保证。HP 对本文中出现的技術错误、编辑错误或疏忽之处概不负责。

1 说明

填写以下地址信息、联系信息和核对清单。如果无法填写或不需要填写某项核对清单内容，请在“备注”中附上简短说明。在填写核对清单后，请在核对清单中签名，并至少在设备运抵前两周将其发送给经销商或 HP 销售代表。

 **注：** 某些核对清单项目标有“（必填）”，这种情况下，您必须选中“是”旁边的框才能继续进行安装。

本文档一经签名，就表明您确认已根据《现场准备指南》中提供的规格准备好现场，已填写了所有核对清单内容，并且可以随时在现场卸下和安装设备。

2 核对清单

地址信息	
公司名称	邮政编码
街道地址	电话
城市	传真
国家/地区	电子邮件

联系人	名称	电话	电子邮件
公司工程师或技术人员			
系统管理员			
要进行打印机使用和维护培训的操作员			

打印机	
HP Scitex LX820	<input type="checkbox"/>
HP Scitex LX850	<input type="checkbox"/>

常规出入和卸货问题	是	否	备注
是否有方便出入的卸货区域，并且该区域有足够大的场地卸下和搬运设备？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否已检查安装区域路线符合所有要求（天花板、门口和走廊高度、宽度和间隙），并且运输路线上没有任何障碍物？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
在打算拆开包装箱的位置附近是否有电源插座（为拆开包装箱时使用的电动螺丝刀供电）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否雇用专业搬运人员在所需日期卸下和搬运设备？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
专业搬运人员是否了解本文档中提供的规格？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否租用一台或多台合适的叉车以进行安装？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否有可帮助放置包装箱的滑动装置？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否有可帮助放置包装箱的货盘千斤顶？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

常规出入和卸货问题	是	否	备注
是否在第二层或更高楼层安装打印机？如果是，是否租用合适的起重机以进行安装？是否有合适的起重机附件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
操作员是否有充足的时间接受完整的安装培训？ (LX820: 2 天) (LX850: 2.5 天)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

房间布局和地板	是	否	备注
设备周围是否有足够大的空间？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
所有房间的室内装修是否已完成？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
地板的承重能力是否符合本指南中的规格？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
地板表面是否符合本指南中的规格？是否需要特殊加固，并且已完成加固？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

安全要求	是	否	备注
打印生产区域中是否有紧急出口，该出口是否方便出入并且没有任何障碍物？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否在打印生产和存储区域的规定位置中配备了两个灭火器？打印生产区域中的灭火器是否适用于电气火灾？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否划定一个显要位置，以张贴和显示相应的安全警告标志？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
该区域是否符合打印机周围区域中的限制进入位置的要求？	<input type="checkbox"/>		(必填)
操作打印机的用户是否拥有相应的技术培训和经验，可以意识到执行任务时会碰到的危险并采取相应措施将风险降到最低？	<input type="checkbox"/>		(必填)

电气安装	是	否	备注
是否有三相电源线？	<input type="checkbox"/>		(必填)
是否正确安装了三相分支电路断路器？ (LX600: 3 极, 40 A) (LX800, 200 - 220V: 3 极, 63 A) (LX800, 380 - 415V: 3 极, 40 A)	<input type="checkbox"/>		(必填)
是否正确安装了单相分支电路断路器 (2 极, 20 A)？	<input type="checkbox"/>		(必填)
打印机的漏电断路器 (也称为 GFI) 是否会在打印机机箱出现漏电故障时运行 (即使安装了绝缘设备)？	<input type="checkbox"/>		(必填)
是否正确安装了接地导线？	<input type="checkbox"/>		(必填)
是否在安装之前预约了电工？	<input type="checkbox"/>		(必填)
电工是否了解本文档中重点说明的所有要求和规格？	<input type="checkbox"/>		(必填)

电气安装	是	否	备注
是否正确安装了配电装置 (PDU)?	<input type="checkbox"/>		(必填)
三相线路中的电压是否在指定的电压范围之内: 200 - 220 伏交流电 ($\pm 10\%$) 或 380 - 415 伏交流电 ($- 10\%$, $+6\%$)?	<input type="checkbox"/>		指定额定的电源电压:
单相线路电压是否在规定的电压范围之内: 115 - 127 伏交流电 ($\pm 10\%$) 或 200 - 240 伏交流电 ($- 10\%$, $+6\%$)?	<input type="checkbox"/>		指定额定的电源电压:

电气配置	是	否	备注
是否需要不间断电源 (UPS)? 如果需要, 是否正确安装了不间断电源?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
电源与打印机之间的距离是否超过 5 米? 如果超过, 电工是否知道需要延长单相电源线?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
打印机不附带提供三相电源线, 电工是否知道必须根据打印机规格和当地法律提供三相电源线?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
如果当地法规规定必须使用电源插头将打印机连接到电源上, 电工是否准备好安装所需的插头?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

网络要求	是	否	备注
是否提供了网络连接?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否有足够长的 LAN 电缆以将打印机连接到网络上?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

设备准备	是	否	备注
是否准备好空气压缩机或压缩气体管线以备当天安装?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否已订购适当的耗材, 并在打印机安装当天或之前送达? 最低要求: 1 套墨盒。 建议: 1 套墨盒、额外 1 套墨盒、供培训使用的基材。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RIP 要求	是	否	备注
是否已订购 HP Scitex Onyx RIP (Production House) CQ756A, 要使用的 PC 是否符合必需规格?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否已订购 HP Scitex Caldera RIP (GrandRIP+) CQ755A, 要使用的 PC 是否符合必需规格?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
如果不使用这两个 HP Scitex RIP, 能否找到一台 PC, 其中装有打印机支持的 RIP 应用程序?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否有与 RIP 兼容的颜色传感器?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

环境要求	是	否	备注
打印生产区域是否符合温度和湿度要求，以及是否有良好的通风或空调条件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
存储区域是否符合温度和湿度要求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
打印生产区域是否没有泥土和灰尘？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
打印生产区域是否有充足的光照条件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
您是否达到或超过《现场准备指南》中指定的所有要求？	<input type="checkbox"/>		(必填)

现场准备完成日期

现场准备指南版本号或版权日期

客户签名
