



Impresora Latex Serie 3000

Lista de comprobación de la preparación del sitio

Avisos legales

La información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se establecen en la declaración de garantía explícita adjunta a dichos productos y servicios. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores de editorial o técnicos u omisiones que contenga esta guía.

1 Instrucciones

Rellene la siguiente información sobre dirección, datos de contacto y lista de comprobación. Si algún elemento de la lista de comprobación no se puede rellenar o resulta innecesario, añada una breve explicación en 'Comentarios'. Cuando haya rellenado la lista de comprobación, firmela y envíela a su distribuidor o representante de ventas de HP un mínimo de dos semanas antes de la fecha de entrega.



NOTA: Algunos elementos de la lista de comprobación están marcados como "(Obligatorio)", lo que significa que no puede continuar con la instalación hasta que haya marcado la casilla "Sí".

Al firmar este documento, confirma que el sitio se ha preparado según las especificaciones indicadas en la Guía de preparación del sitio, que se han rellenado todos los elementos de la lista de comprobación y que el sitio está preparado para la entrega y la instalación.

2 Lista de comprobación

Información de dirección	
Nombre de la empresa	Código postal
Dirección	Teléfono
Ciudad	Fax
País/región	Correo electrónico

Personas de contacto	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Ingeniero o técnico de la empresa			
Administrador del sistema			
Operadores que recibirán formación para el uso y mantenimiento de la impresora			

Impresora	
HP Latex 3000	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3100/3200	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3500/3600	<input type="checkbox"/>

Acceso general y descarga del equipo	Sí	No	Comentarios
¿Existe un área de descarga de fácil acceso, con espacio suficiente para descargar y mover el equipo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha comprobado que el trayecto hacia el área de instalación cumple todos los requisitos (altura, anchura y techos, puertas, rampas y pasillos sin obstáculos) y se encuentra despejada la ruta de transporte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Hay disponible alguna toma de corriente junto al sitio donde tiene previsto desmontar el cajón (para el destornillador eléctrico que se utilizará)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha contratado a especialistas en mudanzas para descargar y mover el equipo en la fecha requerida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Son conscientes los especialistas en mudanzas de las especificaciones indicadas en este documento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha contratado una carretilla elevadora adecuada para la instalación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Hay patines disponibles para ayudar a colocar el cajón?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Acceso general y descarga del equipo	Sí	No	Comentarios
¿Hay algún montacargas disponible para ayudar a colocar el cajón?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Opcional)
¿Instalará la impresora a un segundo nivel o más arriba? En ese caso, ¿se ha contratado una grúa conveniente para la instalación? ¿Están disponibles los accesorios de la grúa adecuados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Estará disponible el operador durante todo el tiempo necesario para el curso de formación sobre la instalación (2.5 días)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Suelo y disposición de la sala	Sí	No	Comentarios
¿Hay espacio suficiente en torno al equipo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Han concluido las labores de construcción y pintura de la sala?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Cumple la capacidad de soporte de carga del suelo las especificaciones de esta guía de preparación del sitio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Cumple la superficie del suelo las especificaciones de esta guía de preparación del sitio? Si se requieren refuerzos especiales, ¿han sido éstos finalizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si dispone de una impresora HP Latex 3500/3600, ¿la superficie del suelo está preparada para fijar la impresora al suelo e instalar el soporte central de los ejes divididos de rollo doble?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos de seguridad	Sí	No	Comentarios
¿Existe alguna salida de emergencia en el área de producción de impresiones, de fácil acceso y libre de obstáculos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han colocado los dos extintores de incendios en los lugares indicados de las áreas de almacenamiento y producción de impresiones? ¿El extintor del área de producción de impresiones está certificado para sofocar incendios provocados por fallos eléctricos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han asignado lugares estratégicos para la instalación y exposición de los signos de advertencia de seguridad adecuados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿La zona que rodea a la impresora cumple con los requisitos de una ubicación de acceso restringido?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Los usuarios que utilizan la impresora disponen de la formación técnica adecuada y de la experiencia necesaria para ser conscientes de los peligros a los que se exponen al realizar una tarea y adoptan en consecuencia las medidas necesarias con el fin de minimizar los riesgos?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Las operaciones de la impresora se van a supervisar en todo momento?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)

Instalación eléctrica	Sí	No	Comentarios
¿Se ha preparado el sitio para la opción de alimentación elegida?			
Configuración del interruptor automático de derivación 1: 4 polos, 40/50 A	<input type="checkbox"/>		
Configuración del interruptor automático de derivación 2: 3 polos, 63/70 A	<input type="checkbox"/>		
Configuración del interruptor automático de derivación 3:	<input type="checkbox"/>		
• Trifásica: 4 polos, 40/50 A	<input type="checkbox"/>		
• Control bifásico: 2 polos, 15/16/20 A	<input type="checkbox"/>		
Configuración del interruptor automático de derivación 4:	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
• Trifásica: 3 polos, 63/70 A	<input type="checkbox"/>		
• Control bifásico: 2 polos, 15/16/20 A	<input type="checkbox"/>		
Configuración del interruptor automático de derivación 5: 2 polos, 90 A	<input type="checkbox"/>		
Configuración del interruptor automático de derivación 6:	<input type="checkbox"/>		
• Bifásica: 2 polos, 90 A	<input type="checkbox"/>		
• Control bifásico: 2 polos, 15/16/20 A	<input type="checkbox"/>		
¿El sistema de alimentación elegido se encuentra dentro de su rango nominal?	<input type="checkbox"/>		
Configuración 1	<input type="checkbox"/>		
Configuración 2	<input type="checkbox"/>		
Configuración 3	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
Configuración 4	<input type="checkbox"/>		
Configuración 5	<input type="checkbox"/>		
Configuración 6	<input type="checkbox"/>		
¿Se ha instalado correctamente el conductor de conexión a tierra, tal como se muestra en la guía de preparación del sitio?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Ha contratado los servicios de un electricista para el día de la instalación?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Conoce el electricista todos los requisitos y especificaciones destacadas en este documento?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Se ha instalado correctamente la unidad de distribución de potencia (PDU)?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)
¿Los interruptores diferenciales residuales (RCCB), también conocidos como interruptores del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) son los que requieren las normativas locales? En caso afirmativo, ¿tienen una sensibilidad mínima de 100 mA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Configuración eléctrica	Sí	No	Comentarios
¿Necesita un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)? En ese caso, ¿se ha instalado correctamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
No se suministran cables de alimentación con la impresora; ¿el electricista sabe que los cables de alimentación deben cumplir con las especificaciones de la impresora y con las normativas locales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si la normativa local especifica que debe utilizar conectores eléctricos para conectar la impresora a la fuente de alimentación, ¿tiene preparados el electricista los conectores necesarios para la instalación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos de la conexión en red	Sí	No	Comentarios
¿Se han proporcionado las conexiones de red?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Dispone de un cable de LAN lo suficientemente largo para conectar la impresora a la red?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Dispone de una conexión a Internet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Preparación del equipo	Sí	No	Comentarios
¿El compresor de aire o la línea de aire presurizado están preparados para el día de la instalación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha realizado el pedido de los consumibles correctos para su entrega en la fecha de instalación de la impresora o antes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Requisitos mínimos: 1 juego de cartuchos de tinta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Recomendado: 1 juego de cartuchos de tinta, un juego adicional de cartuchos de tinta, sustrato adecuado para la finalidad de formación.			

Requisitos de RIP	Sí	No	Comentarios
¿Se ha realizado el pedido del Software de RIP ONYX Thrive 211 (D9Z41A) para HP Scitex y el ordenador que se va a utilizar está disponible con las especificaciones necesarias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se ha realizado el pedido del Software de RIP Caldera Grand V10 (L5E74A) para HP Scitex y el ordenador que se va a utilizar está disponible con las especificaciones necesarias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si no se va a utilizar ninguno de los RIP para HP Scitex, ¿hay un ordenador disponible con una aplicación RIP instalada que sea compatible con la impresora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Dispone de un espectrofotómetro compatible con RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Entorno, requisitos	Sí	No	Comentarios
¿Se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de humedad y temperatura en el área de producción de impresiones y existe una ventilación o un sistema de aire acondicionado adecuados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de humedad y temperatura en el área de almacenamiento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Se encuentra el área de producción de impresiones libre de polvo y suciedad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Tiene el área de producción de impresiones una iluminación suficiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Ha cumplido o superado todos los requisitos especificados en la Guía de preparación del sitio?	<input type="checkbox"/>		(Obligatorio)

Fecha de finalización de la preparación del sitio

Número de edición o fecha de copyright de la Guía de preparación del sitio

Firma del cliente