



## Impressora Latex série 3000

Lista de verificação de preparação do local

#### **Avisos legais**

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

As únicas garantias para produtos e serviços HP são descritas na declaração de garantia expressa que acompanha tais produtos e serviços. Nenhuma informação aqui descrita deve ser utilizada para criar uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros ou omissões editoriais ou técnicas aqui contidas.

---

# 1 Instruções

Preencha estas informações de endereço e de contato e a lista de verificação. Se um item da lista de verificação não puder ser concluído ou for desnecessário, adicione uma breve explicação em 'Comments' (Comentários). Uma vez concluída a lista de verificação, esta deverá ser assinada e enviada ao seu revendedor ou ao representante de vendas da HP, no mínimo duas semanas antes da data de entrega.



**NOTA:** Alguns itens da lista de verificação estão marcados como "(Obrigatório)", o que significa que a instalação não poderá ser feita até que a caixa "Yes (Sim)" esteja marcada.

---

Quando você assinar este documento, estará confirmando que o local foi preparado de acordo com as especificações fornecidas no Guia de preparação do local, que todos os itens da lista de verificação foram preenchidos e que o local está preparado para a entrega e a instalação.

## 2 Lista de verificação

Informações de endereço	
Nome da empresa	Código postal
Endereço	Telefone
Cidade	Fax
País	E-mail

Entrar em contato com o suporte	Nome	Telefone	E-mail
Engenheiro ou técnico da empresa			
Administrador do sistema			
Operadores treinados para usar e fazer a manutenção da impressora			

Impressora	
HP Latex 3000	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3100/3200	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3500/3600	<input type="checkbox"/>

Acesso geral e descarga de equipamento	Sim	Não	Comentários
Há um área de descarga de fácil acesso, com espaço suficiente para descarregar e manobrar o equipamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O caminho até a área de instalação foi verificado para atender a todos os requisitos (altura, largura, e tetos, portas, rampas e corredores livres) e o caminho não está obstruído?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Há uma tomada de parede perto do local onde o caixote será desmontado (para uso de chave de fenda elétrica usada para desmontar o caixote)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Especialistas em mudanças foram contratados na data de entrega para descarregar e mover o equipamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Os especialistas em mudança estão cientes das especificações deste documento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uma empilhadeira adequada foi contratada para a instalação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Há skates disponíveis para ajudar no posicionamento da caixa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Acesso geral e descarga de equipamento</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Comentários</b>
Há um carro hidráulico disponível para ajudar no posicionamento da caixa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(opcional)
A impressora será instalada no segundo andar ou em um andar superior? Se sim, um guindaste apropriado foi alugado para a instalação? O guindaste contém conexões apropriadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O operador estará disponível durante todo o treinamento de instalação? (2,5 dias)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Condições do ambiente e do chão</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Comentários</b>
O espaço em volta do equipamento é suficiente para movimentação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O ambiente está totalmente construído e pintado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O peso que o chão suporta atende às especificações do guia de preparação do local?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A superfície do piso atende às especificações do guia de preparação do local? Se sustentação especial for necessária, ela já está pronta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se sua impressora for uma HP Latex 3500/3600, o chão está preparado para fixação da impressora e instalação do suporte central dos eixos divididos do rolo duplo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Requisitos de segurança</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Comentários</b>
Há uma saída de emergência na área de produção de impressão, com acesso fácil e livre de qualquer obstrução?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Os dois extintores de incêndio estão nos locais prescritos nas áreas de produção de impressão e armazenamento? O extintor de incêndio da produção de impressão é adequado para incêndio elétrico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sinais de aviso de segurança foram fixados em locais estratégicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A área da zona em volta da impressora atende aos requisitos de Locação de acesso restrito?	<input type="checkbox"/>		(Necessário)
Os usuários que operam a impressora têm experiência e treinamento técnico necessários para prever possíveis riscos, expostos a eles ou outras pessoas, ao realizar uma tarefa e para tomar as medidas apropriadas para minimizar esses riscos?	<input type="checkbox"/>		(Necessário)
As operações da impressora serão supervisionadas o tempo todo?	<input type="checkbox"/>		(Necessário)

<b>Instalação elétrica</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Comentários</b>
O local foi preparado para a opção de energia escolhida?			
Configuração 1 do disjuntor: 4 pólos, 40/50 A	<input type="checkbox"/>		
Configuração 2 do disjuntor: 3 pólos, 63/70 A	<input type="checkbox"/>		
Configuração 3 do disjuntor:	<input type="checkbox"/>		
• Trifásico: 4 pólos, 40/50 A	<input type="checkbox"/>		
• Controle bifásico: 2 pólos, 15/16/20 A			
Configuração 4 do disjuntor:	<input type="checkbox"/>		(Necessário)
• Trifásico: 3 pólos, 63/70 A	<input type="checkbox"/>		
• Controle bifásico: 2 pólos, 15/16/20 A	<input type="checkbox"/>		
Configuração 5 do disjuntor: 2 pólos, 90 A	<input type="checkbox"/>		
Configuração 6 do disjuntor:			
• Bifásico: 2 pólos, 90 A	<input type="checkbox"/>		
• Controle bifásico: 2 pólos, 15/16/20 A	<input type="checkbox"/>		
O sistema de alimentação escolhido está dentro do intervalo nominal?	<input type="checkbox"/>		
Configuração 1	<input type="checkbox"/>		
Configuração 2	<input type="checkbox"/>		
Configuração 3	<input type="checkbox"/>		(Necessário)
Configuração 4	<input type="checkbox"/>		
Configuração 5	<input type="checkbox"/>		
Configuração 6	<input type="checkbox"/>		
O condutor de aterramento está instalado corretamente, conforme mostrado no guia de preparação do local?	<input type="checkbox"/>		(Necessário)
Você contratou um eletricista para o dia da instalação?	<input type="checkbox"/>		(Necessário)
O eletricista está ciente de todas as especificações e todos os requisitos destacados neste documento?	<input type="checkbox"/>		(Necessário)
A Unidade de Distribuição de Energia (PDU) está instalada corretamente?	<input type="checkbox"/>		(Necessário)
Os disjuntores diferenciais (RCCB), também conhecidos como Interruptores de circuito de falha de terra (GFCI), são exigidos pelas leis locais? Caso sejam, eles possuem uma sensibilidade de 100 mA ou superior?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Configuração elétrica</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Comentários</b>
Uma UPS (Fonte de alimentação ininterrupta) é necessária? Em caso afirmativo, ela está instalada corretamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Os cabos de alimentação não são fornecidos com a impressora; o eletricista sabe que os cabos de alimentação devem ser fornecidos de acordo com as especificações da impressora e as leis locais?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se as regulamentações locais especificarem que é necessário usar plugues elétricos para conectar a impressora à fonte de alimentação, o eletricista preparou os plugues necessários para instalação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos de rede	Sim	Não	Comentários
As conexões de rede foram fornecidas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Você possui um cabo de LAN de comprimento suficiente para conectar a impressora à rede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Você tem uma conexão com a Internet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Preparação do equipamento	Sim	Não	Comentários
A linha de ar pressurizada ou o compressor de ar está pronto para instalação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Os pedidos de entrega dos suprimentos corretos foram feitos na data ou antes da instalação da impressora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Requisitos mínimos:</b> um conjunto de cartuchos de tinta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Recomendado:</b> um conjunto de cartuchos de tinta, um conjunto de cartuchos extra, substrato correto para uso em treinamento.			

Requisitos do RIP	Sim	Não	Comentários
O software HP Scitex ONYX Thrive 211 RIP (D9Z41A) foi solicitado e o computador a ser usado está disponível com as especificações necessárias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O software HP Scitex Caldera Grand RIP v10 (L5E74A) foi solicitado e o computador a ser usado está disponível com as especificações necessárias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Caso nenhum dos HP Scitex RIPs seja usado, há um computador disponível, com o aplicativo RIP instalado, que seja compatível com a impressora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Você possui um espectrofotômetro compatível com o RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisitos ambientais	Sim	Não	Comentários
Os requisitos de temperatura e umidade foram atendidos satisfatoriamente na área de produção de impressão e há ventilação suficiente ou ar condicionado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Os requisitos de temperatura e umidade foram atendidos satisfatoriamente na área de armazenamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A área de produção de impressão está livre de sujeira e pó?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A área de produção de impressão possui iluminação suficiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Você atendeu (ou excedeu) todos os requisitos especificados no guia de preparação do local?	<input type="checkbox"/>		(Necessário)

Data de conclusão do preparo do local

Número da edição ou data do copyright do guia de preparação do local

Assinatura do cliente