



Latex 3000 Yazıcı serisi

Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Yasal bildirimler

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin deęiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetleri için yalnızca söz konusu
ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti
belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir. Bu
belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak
yorumlanamaz. HP, bu belgede yer alan teknik
hata veya redaksiyon hatası ve eksikliklerinden
sorumlu tutulamaz.

1 Yönergeler

Aşağıdaki adres bilgilerini, iletişim bilgilerini ve denetim listesini tamamlayın. Bir denetim listesi ögesi tamamlanamıyorsa veya gerekmiyorsa, 'Açıklamalar' altına kısa bir açıklama ekleyin. Denetim listesini tamamladıktan sonra, listeyi imzalayın ve teslimat tarihinden en az iki hafta önce satıcınıza veya HP satış temsilcinize gönderin.



NOT: Bazı denetim listesi öğelerinde '(Gereken)' işareti bulunur; bu durum, 'Evet' kutusunu işaretlemeden kurulumu geçemeyeceğiniz anlamına gelir.

Bu belgeyi imzaladığınızda, kurulum yeri hazırlama kılavuzunda belirtildiği gibi yerin hazırlanmış olduğunu, denetim listesindeki her şeyin tamamlandığını ve yerinizin teslimat ve kurulumu hazır olduğunu doğrulamış olursunuz.

2 Denetim listesi

Adres bilgileri	
Şirket adı	Posta kodu
Sokak adresi	Telefon
Şehir	Faks
Ülke/Bölge	E-posta

İletişim kişileri	Adı	Telefon	E-posta
Şirket mühendisi veya teknisyeni			
Sistem yöneticisi			
Yazıcının kullanımı ve bakımı konusunda eğitilecek operatörler			

Yazıcı	
HP Latex 3000	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3100/3200	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3500/3600	<input type="checkbox"/>

Genel erişim ve donanımı kaldırma	Evet	Hayır	Açıklamalar
Donanımı çıkarmak ve taşımak için yeterince boş yere sahip, kolay erişimli bir çıkarma alanı var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kurulum yerine giden yolun tüm şartlara uygun olup olmadığı (yükseklik, genişlik, tavan boşluğu, kapı girişleri, rampalar ve koridorlar) kontrol edildi mi, taşıma sırasında geçilecek yerler müsait mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kasayı açmayı düşündüğünüz yerin yakınında elektrik prizi var mı? (Kasayı açmak için elektrikli tornavida kullanılır)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Günü geldiğinde donanımın kasasından çıkarılması ve taşınması için tecrübeli taşımacılarla anlaştınız mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tecrübeli taşımacılara bu belgedeki teknik özellikler hakkında bilgi verildi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kurulum için uygun forklift belirtildi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kasayı yerleştirmeye yardımcı olacak kızaklar var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Genel erişim ve donanımı kaldırma	Evet	Hayır	Açıklamalar
Kasayı yerleştirmeye yardımcı olacak bir paletli araç var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(İsteğe bağlı)
Yazıcıyı ikinci bir zemine veya daha yukarıya mı kuracaksınız? Öyle ise, kurulum için uygun bir vinç var mı? Uygun vinç parçaları var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operatör, kurulum eğitimi için gereken sürenin tamamında müsait olacak mı (2,5 gün)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Oda düzeni ve zemin	Evet	Hayır	Açıklamalar
Donanımın etrafında yeterli boş alan var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tüm oda tadilatı ve badana işleri bitti mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zeminin yük taşıma kapasitesi kurulum yeri hazırlama kılavuzundaki şartlara uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zemin yüzeyi kurulum yeri hazırlama kılavuzundaki şartlara uygun mu? Özel güçlendirmeler gerekiyorsa, tümü yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazıcınız bir HP Latex 3500/3600 ise zemin, yazıcının zemine sabitlenmesi ve Çift Silindir ayırma makaraları Merkez Desteğini kurmak için hazır mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Güvenlik gereksinimleri	Evet	Hayır	Açıklamalar
Baskı üretim alanında kolay erişilebilen, engelsiz bir acil durum çıkışı var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baskı üretim alanında ve depolama alanında belirtilen yerlere iki adet yangın söndürme cihazı kondu mu? Baskı üretim alanındaki yangın söndürme cihazı elektrikten yangınlarına uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uygun güvenlik uyarı işaretlerinin konacağı önemli noktalar belirlendi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alan, yazıcının çevreleyen bölgedeki Sınırlı Erişim Konumu koşullarına uygun mu?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Yazıcıyı kullanacak kişiler, bir işi yaparken maruz kalabilecekleri tehlikelerin farkında olacak ve riskleri en aza indirmek için gerekli tedbirleri alabilecek kadar yeterli teknik eğitime ve tecrübeye sahip mi?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Yazıcı işlemleri her zaman gözetim altında mı olacak?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)

Elektrik tesisatı	Evet	Hayır	Açıklamalar
Kurulum yeri seçilen güç seçeneği için hazırlandı mı? Yapılandırma 1 kol devre kesici: 4 kutuplu, 40/50 A Yapılandırma 2 kol devre kesici: 3 kutuplu, 63/70 A Yapılandırma 3 kol devre kesici: <ul style="list-style-type: none"> Üç fazlı: 4 kutuplu, 40/50 A İki fazlı kontrol: 2 kutuplu, 15/16/20 A Yapılandırma 4 kol devre kesici: <ul style="list-style-type: none"> Üç fazlı: 3 kutuplu, 63/70 A İki fazlı kontrol: 2 kutuplu, 15/16/20 A Yapılandırma 5 kol devre kesici: 2 kutuplu, 90 A Yapılandırma 6 kol devre kesici: <ul style="list-style-type: none"> İki fazlı: 2 kutuplu, 90 A İki fazlı kontrol: 2 kutuplu, 15/16/20 A 	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Seçilen güç sistemi nominal değer aralığında mı? Yapılandırma 1 Yapılandırma 2 Yapılandırma 3 Yapılandırma 4 Yapılandırma 5 Yapılandırma 6	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Topraklama iletken kurulum alanı hazırlama kılavuzunda gösterildiği şekilde düzgün olarak takıldı mı?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Kurulum günü için bir elektrikçi ile anlaştınız mı?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Elektrikçiye bu belgede vurgulanan gereksinimler ve özellikler hakkında bilgi verildi mi?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Güç Dağıtım Birimi (PDU) doğru şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)
Yerel yasalara göre Topraklama Hatası Devre Kesicisi (GFCI) olarak da bilenen Artık Akım Devre Kesicileri (RCCB) gerekli midir? Gerekli olduğu takdirde, 100 mA veya daha üstüne duyarlı mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elektrik yapılandırması	Evet	Hayır	Açıklamalar
Kesintisiz Güç Kaynağına (UPS) ihtiyaç var mı? Varsa, doğru bir şekilde takıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Güç kabloları yazıcı ile birlikte verilmez; elektrikçi güç kablolarının yazıcının teknik özelliklerine ve yerel yasalara göre tedarik edilmesi gerektiği biliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yerel yasalara göre yazıcıyı güç kaynağına bağlarken elektrik fişleri kullanmanız gerekiyorsa, elektrikçide bağlantı için gereken fişler var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ağ bağlantısı gereksinimleri	Evet	Hayır	Açıklamalar
Ağ bağlantıları yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yazıcıyı ağa bağlamaya yetecek uzunlukta bir LAN kablonuz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
İnternet bağlantınız var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ekipman hazırlığı	Evet	Hayır	Açıklamalar
Hava kompresörü veya basınçlı hava hattı, kurulum günü için hazır mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Doğru sarf malzemeleri, yazıcının kurulacağı tarihte veya bu tarihten önce teslim edilecek şekilde sipariş edildi mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Minimum gereksinimler: 1 mürekkep kartuşu seti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Önerilen: 1 mürekkep kartuşu seti, fazladan bir mürekkep kartuşu seti, eğitim amacıyla kullanılmak üzere doğru alt tabaka.			

RIP gereksinimleri	Evet	Hayır	Açıklamalar
HP Scitex ONYX Thrive 211 RIP Yazılımı (D9Z41A) sipariş edildi mi? Kullanılacak bilgisayar gereken özelliklere sahip mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HP Scitex Caldera Grand RIP yazılımı v10 (L5E74A) sipariş edildi mi? Kullanılacak bilgisayar gereken özelliklere sahip mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bu HP Scitex RIP'lerden hiçbiri kullanılmayacaksa elinizde yazıcıyı destekleyen ve RIP uygulamasının yüklü olduğu bir bilgisayar var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RIP ile uyumlu bir spektrofotometreniz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Çevreyle ilgili gerekler	Evet	Hayır	Açıklamalar
Baskı üretim alanında ısı ve nemle ilgili gereksinimler normal düzeyde karşılanıyor mu ve yeterli havalandırma veya klima cihazı var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Depolama alanında ısı ve nemle ilgili gereksinimler normal düzeyde karşılanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baskı üretim alanı temiz ve tozsuz mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baskı üretim alanında aydınlatma yeterli mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kurulum alanı hazırlama kılavuzunda belirtilen tüm gereksinimleri karşıladınız mı veya daha fazlasını mı yaptınız?	<input type="checkbox"/>		(Gereken)

Site hazırlığı tamamlanma tarihi

Kurulum yerini hazırlama kılavuzu basım numarası veya telif hakkı tarihi

Müşteri imzası